

URZĄD GMINY W SICIENKU, UL. MROTECKA 9, 86-014 SICIENKO

Inwestycje i remonty zrealizowane w gminie Sicienکو

2016

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Krzysztof Kula
Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju


Sicienko, styczeń 2017 r.

Skład osobowy Referatu Inwestycji i Rozwoju w roku 2016:

- | | | |
|--------------|-------------|---|
| 1. Krzysztof | Kula | - Kierownik Referatu |
| 2. Iwona | Ościak | - Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju |
| 3. Katarzyna | Pinkowska | - Inspektor ds. planowania przestrzennego |
| 4. Marcin | Szczepański | - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji |
| 5. Aurelia | Buzalska | - Inspektor ds. planowania przestrzennego |
| 6. Jadwiga | Pawłowska | - Pomoc administracyjno-biurowa (przez okres 5 m-cy) |
| 7. Marika | Tabaczyńska | - Pomoc administracyjno-biurowa (przez okres 5 m-cy) |
| 8. Edyta | Staniewska | - Pomoc administracyjno-biurowa (przez okres 6 m-cy) |

Bardzo dziękuję koleżankom i koledze-kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za przekazane informacje umożliwiające przygotowanie niniejszego opracowania.

INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU NA TERENIE GMININY SICIENKO



1. Dokumentacja na przebudowę drogi w Łukowcu	10. Wiata autobusowa w Wojnowie	19. Wiata autobusowa w Osówcu przy drodze krajowej nr 25
2. Dokumentacja na budowę chodnika w Słupowie	11. Projekt świetlicy w Teresinie	20. Oświetlenie drogowe w Osówcu na ul. Szosa Bydgoska – 3 lampy
3. Rozbudowana droga gminna w Wierzchucicach	12. Plac zabaw w Kasprowie	21. Oświetlenie drogowe w Janinie – 2 lampy
4. Przebudowana droga gminna w Wierzchucinku	13. Kanalizacja sanitarna w Sicienku – ul. Klonowa	22. Oświetlenie drogowe w Zielonczynie ul. Rodzinna – 2 lampy
5. Oświetlenie drogowe w Trzemiętowie – 3 lampy	14. Rozbudowana droga gminna w Dąbrówczynie	23. Oświetlenie drogowe w Osówcu na ul. Przy Lesie – 1 lampa
6. Boisko wielofunkcyjne w Gliszczu	15. Ścieżka rowerowa Wojnowo - Mochle	24. Oświetlenie drogowe w Zielonczynie na ul. Morenowej – 2 lampy
7. Oświetlenie drogowe w Chmielewie – 1 lampa	16. Chodnik przez wieś w Zielonczynie	25. Świetlica wiejska w Pawłównu
8. Oświetlenie drogowe w Wojnowie – 3 lampy	17. Oświetlenie drogowe w Kruszynie ul. Krótka – 1 lampa	26. Oświetlenie drogowe w Pawłównu na ul. Nad Torem – 3 lampy
9. Przebudowana ul. Boczna w Sicienku	18. Oświetlenie drogowe w Osówcu ul. Starowiejska – 3 lampy	

Spis treści

Rozdział I.	1
ROZLICZENIE WYDATKÓW INWESTYCYCJNO – REMONTOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2016.....	27
Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych	41
1.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie	42
1.2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach.....	44
1.3 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie	46
1.4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie	47
Rozdział II. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	48
2.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec	49
2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i ul. Klonowej w Sicieniu – II etap	50
2.3 Konserwacja rowu melioracyjnego Wojnowo-Dąbrówka Nowa.....	52
Rozdział III. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg.....	55
3.1 Remont cząstkowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej	57
3.2 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	59
3.3 Wykonanie warstw mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa, warstwa ścieralna) na drogach powiatowych	61
3.4 Zakup kruszywa do naprawy dróg	63
3.5 Budowa ścieżki rowerowej z Wojnowa do Mochla.....	64
3.6 Rozbudowa drogi gminnej Wierzchucinek – Dąbrowice nr 50301C od km 0+600 do km 2+013,96.....	66
3.7 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 83 w Samsiecznie	69
3.8 Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu – opracowanie dokumentacji	71
3.9 Rozbudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie	72
3.10 Przebudowa drogi gminnej w Sicieniu – ul. Boczna.....	74
3.11 Budowa chodnika w Sicieniu – od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy.....	76
3.12 Budowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie - ul. Łąkowa.....	78
3.13 Budowa chodnika w Zielonczynie od ul. Morenowej do ul. Stromej.....	79
3.14 Przebudowa drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa – opracowanie dokumentacji .	81
3.15 Budowa chodnika w Słupowie - opracowanie dokumentacji	82
3.16 Budowa wiaty przystankowej w Wojnowie i Osówcu przy drodze krajowej nr 25	83
3.17 Remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową Wojnowo-Bydgoszcz oraz wyznaczenie miejsc przejść dla pieszych	85
Rozdział IV. Zadania inwestycyjne w zakresie obiektów kubaturowych	88
4.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłótku	92
4.2 Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	96
4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie – dokumentacja techniczna	97
4.4 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie – dokumentacja techniczna	98
4.5 Remont kotłowni w Zespole Szkół w Sicieniu	99
Rozdział V. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.....	108

5.1 Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu	102
5.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku – opracowanie dokumentacji	104
5.3 Budowa Placu zabaw w Kasprowie	106
Rozdział VI. Zakupy inwestycyjne	108
6.1 Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół.....	109
6.2 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kruszyńcu	111
6.3 Zakup samochodu dla potrzeb utrzymania dróg	113
6.4 Zakup używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego	115
6.5 Zakup walca drogowego do naprawy dróg	117
Rozdział VII. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego	119
7.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu – na ul. Przy Lesie	121
7.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu – na ul. Szosa Bydgoska.....	123
7.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu – na ul. Starowiejskiej	125
7.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Sicienku – na części ul. Akacyjowej i ul. Lipowej – opracowanie dokumentacji.....	127
7.5 Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie.....	129
7.6 Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie	131
7.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Rodzinnej	133
7.8 Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Morenowej	135
7.9 Budowa oświetlenia ulicznego w Janinie.....	137
7.10 Budowa oświetlenia ulicznego w Strzelewie – opracowanie dokumentacji.....	139
7.11 Zamontowanie oprawy na skrzyżowaniu ul. Krótkiej z ul. Ogrodową w Kruszyńcu	141
7.12 Zamontowanie oprawy na słupie nr 305 na wys. posesji nr 7 w Chmielewie	143
7.13 Zamontowanie oprawy na ul. Nad Torem w PawłóWKu	145
7.14 Zamontowanie oprawy na ul. Gościnniej w Zielonczynie	147
Rozdział VIII. Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2016 roku.....	149
Struktura finansowania inwestycji w 2016 roku	151

SPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2016

Lp.	Nr inwestycji	Nazwa Inwestycji	Podstawa rozpoczęcia	Czas realizacji		Wartość końcowa /zł/	Nr Karty	Uwagi
				Rozp.	Zak.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE								
1.	7014.15.2013	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku – ul. Poziomkowa	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014 2015 2016	-	5.252,10 0,00 0,00 0,00 Razem: 5.252,10	I – 5/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
2.	7011.13.2015	Przebudowa drogi gminnej w Samsiecznie nr 50305 C	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		156 497,47 341 655,37 Razem: 498 152,84	I – 5/15	Zakończono I etap Etap II Inwestycja zakończona
3.	7014.2.2011	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Piaskowa i Przy Lesie – kontynuacja z roku 2011	Uchwała NR IV/17/11 RG Sicienko z dnia 23.02.2011r. z póź. zm.	2011 2012 2013 2014 2015 2016	-	5.458,13 46.298,87 8.800,00 5.200,00 0,00 2 460,00 Razem: 68 217,00	I – 7/11	Oświetlenie Osówiec I etap II etap III etap IV etap Inwestycja przeniesiona na lata następne
4.	7011.14.2015	Przebudowa odcinka drogi gminnej Samsieczno-Marynin	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		5 092,20 0,00 Razem: 5 092,20	I – 2/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne

5.	7011.32.2014	Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014 2015 2016	-	10.000,00 0,00 0,00 Razem: 10 000,00	I – 2/14	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
6.	7011.21.2014	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelewie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014 2015 2016	-	16.331,94 0,00 0,00 Razem: 16 331,94	I – 3/14	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
7.	7011.18.2014	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014 2015 2016	2016	10.391,20 1 965,54 440 168,05 Razem: 452 524,79	I – 4/14	Dokumentacja techniczna Opłata przyłączeniowa Roboty budowlano-montażowe Inwestycja Zakończona
8.	7011.16.2015	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014 2015 2016	- -	127.035,88 7 197,90 0,00 Razem: 134 233,78	I – 6/14 I – 17/15	Zakup części nieruchomości Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
9.	7011.16.2016	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2014 2015 2016	-	26.071,80 0,00 735,54 Razem: 26 807,34	I – 7/14 I – 5/16	Zakup działki (GKOŚiR) Inwestycja przeniesiona na lata następne

10.	7011.28.2015	Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		31 165,74 365 507,05 Razem: 396 672,79	I – 4/15	Dokumentacja techniczna Roboty budowlane Wykupy terenu zajętego pod drogę przeniesiono na rok 2017
11.	7014.9.2013	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014 2015 2016	2014	13.724,20 167.263,40 0,00 0,00 Razem: 180.987,60	I – 9/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na rok 2015
12.	7014.23.2013	Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Klonowa	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014 2015 2016	-	6.027,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 6.027,00	I – 15/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
13.	7011.30.2015	Przebudowa drogi gminnej w Sicienku ul. Boczna	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015	2016	7 084,80 120 950,52 Razem: 128 035,32	I – 22/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja zakończona
14.	7014.12.2013	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243) –opracowanie dokumentacji	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014 2015 2016	2016	9.933,90 23.179,10 10 045,35 1 075 077,62 Razem: 1 118 235,97	I – 11/13	Dokumentacja techniczna Wykup terenu Rob. bud, wykupy terenu, nadzór. Inwestycja zakończona
15.	7011.35.2015	Budowa chodnika w Sicienku ul. Dąbrowiecka do ul. Józefa Budy	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		13 600,11 0,00 Razem: 13 600,11	I – 6/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
16.	7011.22.2013	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie – (opracowanie dokumentacji projektowej)	Uchwała NR XXVII/203/13	2013 2014	-	15.744,00 0,00	I – 13/13	Dokumentacja techniczna

			RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2015 2016		67 272,70 1 826,60 Razem: 84 843,30		Inwestycja przeniesiona na lata następne
17.	7011.19.2013	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014 2015 2016	- 2016	10.565,70 186.605,24 0,00 214 421,37 Razem: 411 592,31	I – 16/13	Dokumentacja techniczna Zakończono - I etap Inwestycja w zakresie II etapu wykonana w roku 2016 Inwestycja zakończona
18.	7011.27.2015	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Goncarzewy	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016	-	16 383,60 0,00 Razem: 16 383,60	I – 13/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
19.	7011.22.2015	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osowiec - Bydgoszcz (ul Przy Lesie oraz ul. Gwarna wraz z przyległymi ulicami)	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016	- -	35 977,50 0,00 Razem: 35 977,50	I – 12/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
20.	7011.20.2013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Dąbrówce Nowej	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r	2013 2014 2015 2016	-	7.675,20 86.431,61 0,00 0,00 Razem: 94.106,81	I – 19/13	Dokumentacja techniczna Zakończono I etap Inwestycja przeniesiona na lata następne
21.	7011.39.2014	Przebudowa dróg gminnych Pawłówek ul. Leśna	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014 2015 2016	- -	11 658,09 0,00 86 383,50 0,00 Razem: 98 041,59	I – 12b/13	Dokumentacja techniczna Wykup terenu Inwestycja przeniesiona na lata następne
22.	7011.23.2015	Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie ul. Łąkowa	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia	2015 2016		8 413,20 0,00 Razem :8 413,20	I – 8/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne

			2014r.					
23	7011..2015	Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie ul. Liliowa	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		996,30 0,00 Razem: 996,30	I – 26/15	Mapa do celów projektowych Odstąpiono od realizacji do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej
24	7011.10.2015	Budowa ścieżki rowerowej z Wojnowa do Mochla	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016	2016	27 724,20 967 224,89 Razem:994 949,09	I -23/15	Dokumentacja techniczna Roboty budowlane Wykup terenów przeniesiona na lata następne
25	7011.33.2015	Budowa chodnika w Zielonczynie od dk. nr 10 do ul. Morenowej	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		0,00 0,00	I – 24/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
26	7011.34.2015	Budowa chodnika w Zielonczynie od ul. Morenowej do PKP ul. Stroma	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016	2016	1 992,60 258 026,80 Razem:260 019,40	I -25/15	Mapa do celów projektowych Inwestycja przeniesiona na lata następne
27	7011.5.2015	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016		10 816,30 0,00 Razem: 10 816,30	I – 16/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne

28	7011.7.2015	Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015	2016	3 493,20 84 624,00 Razem: 88 117,20	I - 19/15	Dokumentacja techniczna Roboty budowlano-montażowe Inwestycja zakończona
29	7011.19.2015	Budowa placu zabaw w Kasprowie	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2015 2016	2016	596,55 27 086,54 Razem: 27 683,09	I – 11/15	Dokumentacja techniczna Roboty budowlano-montażowe Inwestycja zakończona
30	7011.2.2016	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Strzelewie – wykonanie audytu energetycznego	Uchwała NR IX//15 RG Sicienko z dnia 28.10.2015r.	2015 2016		4 920,00 23 857,08 Razem: 28 777,08	I – 28/15	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2016

1.	7011.30.2016+	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez:	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	105 466,41		
	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicieniu	a Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie		2016	2016	35 174,96	I – 1/16	Inwestycja zakończona
		b Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach		2016	2016	48 218,95	I – 1/16	Inwestycja zakończona
		c Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie		2016	2016	7 072,50	I – 21/16	Inwestycja będzie kontynuowana w 2017r.
		d Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie		2016	2016	15 000,00	I – 23/16	Inwestycja zakończona
2.	7011.3.2016	Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia	2016		9 950,09	I – 3/16	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne

			2015r.					
3.	7011.4.2016	Przebudowa drogi Osówiec - Dąbrówka Nowa	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016		33 366,21	I – 4/16	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
4.	7011.27.2016	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 243 w Słupowie	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016		7 497,06	I – 16/16	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
5.	7011.26.2016	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Słupowie- dokumentacja techniczna	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016		7 743,47	I – 17/16	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
6.	7011.14.2016.	Budowa boiska sportowego w Nowaczku	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016		2 950,00	I – 6/16	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
7.	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicieniu	Zakup autobusu do dowozu dzieci szkolnych	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	124 900,00	I – 8/16	Inwestycja zakończona
8.	Zadanie realizowane przez OSP Kruszyn	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszyn	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	749 931,00	I – 19/16	Inwestycja zakończona

9.		Budowa oświetlenia ulicznego - realizowanego w roku 2016, w tym	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. z póź. zmianami	2016		143 011,06		
	7011.3.2.2015	a Osówiec ul. Starowiejska		2015	2016	5 350,50 18 831,30 Razem: 24 181,80	I – 15b/15	Inwestycja zakończona
	7011.3.4.2015	b Janin		2015	2016	4 403,40 10 170,87 Razem: 14 574,27	I – 15d/15	Inwestycja zakończona
		c Oświetlenie w Osówcu ul. Szosa Bydgoska		2016	2016	23 187,85	I – 11/16	Inwestycja zakończona
	7011.12.2016	d Oświetlenie w Sicieniu ul. Akacyjowa		2016		5 039,31	I – 12/16	Dokumentacja techniczna
		e Oświetlenie w Trzemiętowie		2016	2016	17 644,97	I – 10/16	Inwestycja zakończona
		f Oświetlenie w Wojnowie		2016	2016	22 260,54	I – 9/16	Inwestycja zakończona
	7011.18.2016	g Oświetlenie w Zielonczynie ul. Rodzinna		2016	2016	16 232,31	I – 7/16	Inwestycja zakończona
	7011.11.2016	h Oświetlenie w Zielonczynie ul. Morenowa		2016	2016	24 226,08	I – 14/16	Inwestycja zakończona I etap
	7011.9.2016	i Oświetlenie w Strzelewie		2016		5 179,12	I – 13/16	Dokumentacja techniczna
	7011.10.2016	j Oświetlenie w Wierzchucicach		2015	2016	28 966,50 238,71 Razem: 29 205,21	I – 15e/15	Inwestycja zakończona Opłata przyłączeniowa
10.	Zadanie realizowane przez GKOŚiR	Zakup samochodu dla służby drogowej	Uchwała NR XIX/160/16 RG Sicienko z dnia 26 października 2016r.	2016	2016	59 500,00	I – 20/16	Inwestycja zakończona
11.	Zadanie realizowane przez ZK w Sicieniu	Zakup używanego samochodu ciężarowego Dacia Doker dla potrzeb Zakładu Komunalnego	Plan Wydatków Zakładu Komunalnego	2016	2016	22 755,00	ZN – 11/16	Inwestycja zakończona
12.	Zadanie realizowane	Zakup walca drogowego		2016	2016	92 250,00	I - 22/16	Inwestycja zakończona

	przez ZK w Sicienku							
13.	bd	Budowa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wojnowo i przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Osówiec	Uchwała NR XVIII/151/16 RG Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016r.	2016	2016	8 712,27	I – 15/16	Inwestycja zakończona
14.	7011.28.2016	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	Uchwała NR XVIII/151/16 RG Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016r.	2016		21 645,54	I – 18/16	Dokumentacja techniczna

Zadania nieinwestycyjne wykonane w roku 2016

1.	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont części dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej.	Uchwała NR III/13/14 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r.	2016	2016	128 217,85	ZN – 1/16	Zadanie zakończone
2.	7011.17.2016 Zadanie realizowane przez Referat IR	Budowa oświetlenia ulicznego – podniesienie standardu oświetlenia drogowego, w tym:	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	13 899,14	ZN – 2/16	Zadanie zakończone
		a Kruszyn - montaż 1 lamp na ul. Ogrodowa-Krótką		2016	2016	5 570,82	ZN – 2/16	
		b Chmielewo - montaż 1 lampy na		2016	2016	1 562,51	ZN – 2/16	
		c Zielonczyn – montaż 1 lampy na ul. Gościnniej		2016	2016	3 640,80	ZN – 2/16	
		d Pawłówek - montaż 2 lamp na ul. Nad Torem		2016	2016	3 125,01	ZN – 2/16	Zadanie zakończone

3.	Zadanie realizowane przez powiat bydgoski	Wykonanie nakładek bitumicznych z mieszanki mineralno – asfaltowej na drogach powiatowych na terenie gminy Sicienko	Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego	2016	2016	206 484,40	ZN – 3/16	Zadanie zakończone
4	7011.2.2016	Konserwacja rowu melioracyjnego Wojnowo-Dąbrówka Nowa	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2015	2016	128 463,10	ZN – 4/16	Zadanie zakończone
5	Zadanie realizowane przez powiat bydgoski	Wykonanie warstw mineralno-bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Sicienko	Budżet Powiatu Bydgoskiego	2016	2016	181 198,40	ZN – 5/16	Zadanie zakończone
6	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont pomieszczeń klubu sportowego „Gryf” na parterze budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w Sicieniu	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	60 626,40	ZN – 6/16	Zadanie zakończone
7	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont łazienek, pomieszczeń nr 14,16,17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	57 416,40	ZN – 7/16	Zadanie zakończone
8	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont dachu oraz wzmocnienie stropu płytą OSB w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 112/2 w miejscowości Pawłówek przy ul. Nad Torem 33	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	44 800,10	ZN – 8/16	Zadanie zakończone
9	Zadanie realizowane przez ZS w Sicieniu	Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicieniu	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	100 550,53	ZN – 9/16	Zadanie zakończone

10	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont dróg gminnych, ul. Sosnowej i Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz oraz wyznaczenie miejsc przejść dla pieszych (perony) przez drogę 1529C.	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	149 912,77	ZN – 10/16	Zadanie zakończone
11	Zadanie realizowane przez ZK w Sicieniu	Wykonanie ogrodzenia terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Trzemiętówku	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	29 667,80	ZN – 12/16	Zadanie zakończone
12	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont kanalizacji sanitarnej przy budynku komunalnym, ul. Sportowa 2 w Sicieniu	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	49 152,30	NP	Zadanie zakończone
13	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont lokalu wynajmowanego Policji w budynku na ul. Sportowej 2 w Sicieniu	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r.	2016	2016	1 985,00	NP	Zadanie zakończone
14	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Wymiana pokrycia i naprawa dachu na budynku komunalnym Gliszcz 18 - dokumentacja techniczna.	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016		4 800,00	NP	
15	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Wymiana centrali sterującej z detektorem gazu w kotłowni budynku przy ul Sportowej 2 i Mroteckiej 9	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	3 969,21	NP	Zadanie zakończone
16	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Wymiana 5 szt. okien w budynku Mochle 14	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia	2016	2016	5 838,61	NP	Zadanie zakończone

			2015r					
17	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Wymiana grzejników z pionem w mieszkaniu Strzelewo 1/2	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	2 500,00	NP	Zadanie zakończone
18	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Naprawa przecieków na dachu w budynkach komunalnych - Mochle 60, Kruszyn ul. Strażacka 13, Murucin 7, Kruszyn ul. Strażacka 11	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	1 294,80	NP	Zadanie zakończone
19	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynkach komunalnych - Mochle 60, Pawłówek ul. Nad Torem 33	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	383,00	NP	Zadanie zakończone
20	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gliszczu	Budżet GOK	2016	2016	6 819,08	NP	Zadanie zakończone
21	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Remont dachu na budynku biblioteki w Kruszynie	Budżet GOK	2016	2016	4 612,50	NP	Zadanie zakończone
22	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Remont dachu i magazynu w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	Budżet GOK	2016	2016	6 564,44	NP	Zadanie zakończone
23	Zadanie realizowane przez GOK	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK w Zielonczynie	Budżet GOK	2016	2016	1 599,00	NP	Zadanie zakończone

	w Sicieniu							
24	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Budowa wiaty i zakup stołów biesiadnych w Samsiecznie	Budżet GOK	2016	2016	10 000,00	NP	Zadanie zakończone
25	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Budowa wiaty biesiadnej w Mochlu	Budżet GOK	2016	2016	7 000,00	NP	Zadanie zakończone
26	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzęmiętowie	Budżet GOK	2016	2016	2 004,00	NP	Zadanie zakończone
27	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Ustawienie skrzynki-ZKP w Sicieniu	Budżet GOK	2016	2016	4 608,18	NP	Zadanie zakończone
28	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Naprawa pieca co w Kruszyńce i Sicieniu	Budżet GOK	2016	2016	6 117,39	NP	Zadanie zakończone
29	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Remont ITK w Sicieniu	Budżet GOK	2016	2016	1 459,73	NP	Zadanie zakończone
30	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Utwardzenie terenu i ustawienie garażu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie	Budżet GOK	2016	2016	2 023,37	NP	Zadanie zakończone
31	Zadanie realizowane przez GOK	Remont wejścia i podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu	Budżet GOK	2016	2016	1 413,36	NP	Zadanie zakończone

	w Sicieniu							
32	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Naprawa przepompowni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówcu	Budżet GOK	2016	2016	417,75	NP	Zadanie zakończone
33	Zadanie realizowane przez GOK w Sicieniu	Montaż siłowni zewnętrznej w Wierzchucinku	Budżet GOK	2016	2016	3 500,00	NP	Zadanie zakończone
34	Zadanie realizowane przez SP Kruszyn	Remont i modernizacja mieszkania – adaptacja dla celów szkoły	Budżet SP	2016	2016	36 000,00	NP	Zadanie zakończone
35	Zadanie realizowane przez SP Kruszyn	Remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarki	Budżet SP	2016	2016	12 000,00	NP	Zadanie zakończone
36	Zadanie realizowane przez SP Kruszyn	Wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach szkolnych (umywalki, pisuary, muszle klozetowe, baterie)	Budżet SP	2016	2016	5 400,00	NP	Zadanie zakończone
37	Zadanie realizowane przez SP Kruszyn	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły polegająca na realizacji wyjścia ewakuacyjnego oraz budowie schodów zewnętrznych	Budżet SP	2016	2016	50 406,99	NP	Zadanie zakończone
38	Zadanie realizowane przez SP Samsieczno	Remont podłogi sali gimnastycznej	Budżet SP	2016	2016	50 504,29	NP	Zadanie zakończone
39	Zadanie realizowane przez SP	Wymiana kotła co w kotłowni szkolnej	Budżet SP	2016	2016	19 080,00	NP	Zadanie zakończone

	Samsieczno							
40	Zadanie realizowane przez SP Samsieczno	Remont sekretariatu	Budżet SP	2016	2016	1 564,51	NP	Zadanie zakończone
41	Zadanie realizowane przez SP Samsieczno	Remont podłogi w sali lekcyjnej nr 8	Budżet SP	2016	2016	3 706,60	NP	Zadanie zakończone
42	Zadanie realizowane przez SP Samsieczno	Montaż drzwi dymoszczelnych	Budżet SP	2016	2016	4 285,98	NP	Zadanie zakończone
43	Zadanie realizowane przez SP Samsieczno	Postawienie nowej ściany działowej	Budżet SP	2016	2016	1 414,50	NP	Zadanie zakończone
44	Zadanie realizowane przez ZS Sicienko	Bezpieczna nawierzchnia	Budżet ZS+FS	2016	2016	24 589,98	NP	Zadanie zakończone
45	Zadanie realizowane przez ZS Sicienko	Remont: - sala 5: cyklinowanie, lakierowanie podłóg, wymiana listew przypodłogowych, montaż karniszy, wymiana grzejników; - pomieszczenie świetlicy: montaż drzwi wewnętrznych, doprowadzenie i montaż domofonu, roleta pionowej, zmiany w instalacji elektrycznej - sala 18, gabinet pielęgniarki, doprowadzenie ciepłej wody, zabezpieczenie ściany płytkami, montaż	Budżet ZS	2016	2016	14 600,00	NP	Zadanie zakończone

		szafki ze zlewem						
46	Zadanie realizowane przez SP Strzelewo	Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Strzelewie	Budżet SP+FS	2016	2016	12 515,00	NP	Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych
47	Zadanie realizowane przez SP Strzelewo	Remont gabinetu pomocy przedmedycznej, doposażenie	Budżet SP	2016	2016	1 769,00	NP	Zadanie zakończone
48	Zadanie realizowane przez SP Strzelewo	Zakup bramek do piłki nożnej oraz tablic z koszami do koszykówki na boisku szkolnym	Budżet SP	2016	2016	5 772,00	NP	Zadanie zakończone
49	Zadanie realizowane przez SP Trzemiętowo	Remont ścian i sufitu w sali zabaw (regipsy, szpachlowanie i malowanie) oraz łącznika na I piętrze.	Budżet SP	2016	2016	9 886,80	NP	Zadanie zakończone
50	Zadanie realizowane przez SP Trzemiętowo	Remont pokoju nauczycielskiego na I piętrze (położenie podłogi, malowanie ścian: pokój i aneks).	Budżet SP	2016	2016	3 625,55	NP	Zadanie zakończone
51	Zadanie realizowane przez SP Trzemiętowo	Remont podłogi w sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie)	Budżet SP	2016	2016	22 056,94	NP	Zadanie zakończone
52	Zadanie realizowane przez SP Trzemiętowo	Remont parkingu za szkołą (wyrównanie i utwardzenie terenu).	Budżet SP	2016	2016	4 000,00	NP	Zadanie zakończone
53		Remont gabinetu pedagoga (gipsowanie, malowanie)						

54	Zadanie realizowane przez ZS Wojnowo	Remont sali 102 (gipsowanie, malowanie, itd.)	Budżet ZS	2016	2016	15 000,00	NP	Zadanie zakończone
55		Przygotowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej (podłączenie wody, odpływu, malowanie, położenie płytek)						
56		Remont gabinetu wicedyrektora (gipsowanie, malowanie)						
57		Remont łazienek w holu A						
58		Remont łazienki w przedszkolu (malowanie)						
59		Remont kuchni w przedszkolu (płytki, malowanie)						
60		Bieżące remonty (wymiana uszczelek, wężyków w łazienkach, naprawa gniazdek w salach, mocowanie desek ochronnych itp.)						
61	Zadanie realizowane przez ZS Wojnowo	Wymiana studzienki kanalizacyjnej na parkingu dla autobusów przy sali gimnastycznej	Budżet ZS	2016	2016	1 000,90	NP	Zadanie zakończone
62	Zadanie realizowane przez ZS Wojnowo	Wymiana instalacji CO w sali nr 03	Budżet ZS	2016	2016	4 220,77	NP	Zadanie zakończone
63	Zadanie realizowane przez ZS Wojnowo	Wykonanie parkingu wzdłuż drogi prowadzącej do boiska szkolnego.	Budżet ZS	2016	2016	1 000,00	NP	Zadanie zakończone
64	Zadanie realizowane przez ZS	Konserwacja i remont pieca gazowego	Budżet ZS	2016	2016	7 762,57	NP	Zadanie zakończone

	Wojnowo							
65	Zadanie realizowane przez ZS Wojnowo	Zakup niezbędnego sprzętu do gabinetu pielęgniarki szkolnej (kozetka, meble, waga, ciśnieniomierz, itp)	Budżet ZS	2016	2016	4 113,01	NP	Zadanie zakończone
66	Zadanie realizowane przez ZS Wojnowo	Zakup sprzętu do wykonania monitoringu przedszkola (kamery, rejestrator, dysk, okablowanie, switch)	Budżet ZS+FS	2016	2016	3 046,00	NP	Zadanie zakończone
67	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	17 848,70	NP	
68	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Dopłaty do wywozu ścieków z szamb - dotacja	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	126 633,50	NP	
69	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Dopłata do ścieków kanalizacyjnych - dotacja	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r	2016	2016	288 699,20	NP	
70	Zadanie realizowane przez ZK w Sicienku	Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych	Inwestorzy prywatni	2016	2016	161 188,62	NP	Zadanie zakończone
71	Zadanie realizowane przez ZK w Sicienku	Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych	Inwestorzy prywatni	2016	2016	15 550,00	NP	Zadanie zakończone

72	Zadanie realizowane przez ZK w Sicienku	Wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów	Inwestorzy prywatni	2016	2016	41 648,80	NP	Zadanie zakończone
73	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	Uchwała NR XI/92/15 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r z póź zm.	2016	2016	271 879,20	NP	Zadanie zakończone
74	Zadanie realizowane przez ZK w Sicienku	Termomodernizacja SUW w Sicienku	ZK w Sicienku	2016	2016	5 433,25	NP	Zadanie zakończone
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI I REMONTÓW				2016		7 790 800,81		

+ Dodatkowa dotacja z RPO WK-P 2007-2013 na budowy drogi ul Morenowa w Zielonczynie w kwocie 211 675,09 = 8 002 475,81

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

INWESTYCJE PRZENIESIONE NA ROK 2017

INWESTYCJE NIE REALIZOWANE w roku 2016

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE w roku 2016

**ROZLICZENIE WYDATKÓW INWESTYCYCJNO – REMONTOWYCH
PONIESIONYCH W ROKU 2016**

Pl.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nr karty	Wartość całkowita (Na koniec 2016r.) (zł)	Koszt poniesiony w roku 2016 (zł)		Uwagi
					Budżet Gminy	Środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE						
1	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez						Zadanie 1 a-g realizowane przez Zakład Komunalny w Sicienku (dotacja BG dla zadań a-d)
	a) Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie	2016	I – 1/16	35 174,96	35 174,96	0,00	Inwestycja zakończona
	b) Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach	2016	I – 1/16	48 218,95	48 218,95	0,00	Inwestycja zakończona
	c) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie	2016	I – 21/16	7 072,50	5 750,00	1 322,50	Zakład Komunalny Inwestycja przeniesiona na lata następne
	d) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie	2016	I – 23/16	15 000,00	15 000,00	0,00	Inwestycja zakończona
	e) Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych	2016	NP	161 188,62	0,00	161 188,62	Inwestorzy prywatni
	f) Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych	2016	NP	15 550,00	0,00	15 550,00	Inwestorzy prywatni

	g) Wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów	2016	NP	41 648,80	0,00	41 648,80	Inwestorzy prywatni
RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE		2016		323 853,83	104 143,91	219 709, 92	ZK, inwestorzy prywatni
2	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:						
	a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej w Sicienku- II etap	2013-2016	I – 16/13	411 592,31	169 421,37	45 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW- 150 000,00 Możliwe umorzenie 45 000,00
	b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszyńcu (opracowanie dokumentacji projektowej)	2013-2016	I – 13/13	84 843,30	1 826,60	0,00	
	c) Konserwacja rowu melioracyjnego Wojnowo-Dąbrówka Nowa	2016	ZN - 4/16	128 463,10	128 463,10	0,00	Zadanie zakończone
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2016	NP	17 848,70	7 823,70	10 025,00	Inwestorzy prywatni
4	Dopłaty do wywozu ścieków z szamb - dotacja	2016	NP	126 633,50	126 633,50	0,00	
5	Dopłata do ścieków kanalizacyjnych - dotacja	2016	NP	288 699,20	288 699,20	0,00	
6	Remont kanalizacji sanitarnej przy budynku komunalnym, ul. Sportowa 2 w Sicienku	2016	NP	49 152,30	49 152,30	0,00	Zadanie zakończone
7	Naprawa przepompowni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówc	2016	NP	417,75	0,00	417,75	GOK Zadanie zakończone
Razem zadania kanalizacyjne				1 107 650,16	772 019,77	55 442,75	BP,GOK, Inwest. prywatni

Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne				1 431 503,99	876 163,68	275 152,67	
II	INWESTYCJE i REMONTY DROGOWE						
1	Remont cząstkowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej	2016	ZN – 1/16	128 217,85	95 895,20	32 322,65	Powiat Bydgoski Zadanie zakończono
2	Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu- dokumentacja techniczna	2016	I – 3/16	9 950,09	9 950,09	0,00	
3	Przebudowa drogi Osówiec - Dąbrówka Nowa – dokumentacja techniczna	2016	I – 4/16	33 366,21	33 366,21	0,00	
4	Przebudowa drogi gminnej w Samsiecznie nr 50305 C – II etap	2016	I – 5/15	498 152,84	341 655,37	0,00	Inwestycja zakończona
5	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	2016	ZN-3/16	206 484,40	0,00	206 484,40	Powiat Bydgoski Zadanie zakończone
6	Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie	2015-2016	I – 4/15	396 672,79	320 507,05	45 000,00	Zarząd Województwa K- P Inwestycja zakończona
7	Zakup kruszywa do remontu dróg - ton 3700	2016	NP	271 879,20	271 879,20	0,00	Zadanie zakończone
8.	Budowa ścieżki rowerowej z Wojnowa do Mochla	2015	I – 23/15	994 949,09	450 000,00	517 224,89	Zarząd W K-P Zadanie zakończone

9.	Budowa chodnika w Zielonczynie od dk. Nr 10 do ul. Morenowej	2015	I – 24/15	0,00	0,00	0,00	Ustalanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod planowaną budowę
10.	Budowa chodnika w Zielonczynie od ul. Morenowej do PKP ul. Stroma	2015-2016	I – 25/15	260 019,40	129 026,80	129 000,00	Powiat Bydgoski Inwestycja zakończona
11.	Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie ul. Liliowa	2015-2016	I – 26/15	996,30	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej
12.	Przebudowa drogi gminnej w Sicienku ul. Boczna	2015-2016	I – 22/15	128 035,32	120 950,52	0,00	Inwestycja zakończona
13.	Budowa chodnika w Sicienku ul. Dąbrowiecka do ul. Józefa Budy	2015-2016	I – 6/15	13 600,11	0,00	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata kolejne
14.	Rozbudowa drogi gminnej Wierzchucinek-Dąbrowice nr 50301 C od km 0+600 do km 2+013,96	2013-2016	I – 11/13	1 118 235,97	1 075 077,62	0,00	Inwestycja zakończona
15.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 243 w Słupowie- dokumentacja techniczna	2016	I – 16/16	7 497,06	7 497,06	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata kolejne

16.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Słupowie- dokumentacja techniczna	2016	I – 17/16	7 743,47	7 743,47	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata kolejne
17.	Budowa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wojnowo i przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Osówiec	2016	I – 15/16	8 712,27	8 712,27	0,00	Inwestycja zakończona
18.	Remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową Wojnowo - Bydgoszcz oraz wyznaczenie miejsc przejść dla pieszych	2016	NP	149 912,77	90 918,72	58 994,05	Powiat Bydgoski Zadanie zakończone
19.	Wykonanie warstw mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa, warstwa ścieralna) na drogach powiatowych na terenie gminy Sicienko	2016	ZN – 5/16	181 198,40	0,00	181 198,40	Powiat Bydgoski Zadanie zakończone
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 50303 w Zielonczynie, ul. Morenowa	2013-2016	I – 3/13	729 783,69	0,00	211 675,09	UE RPO 2007-2013 Dodatkowa dotacja przyznana w 2016r.
Razem inwestycje drogowe				5 145 407,23	2 963 179,58	1 381 899,48	Powiat, Zarząd WK-P, UE
III	INWESTYCJE KUBATUROWE						
A	OBIEKTY KOMUNALNE						
1	Wymiana i naprawa pokrycia dachu na budynku komunalnym ul. Nad Torem 33 w PawłóWKu	2016	NP	44 800,10	33 644,88	11 155,22	współwłaściciel Remont zakończono
2	Remont łazienek, pomieszczeń nr 14,16,17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	2016	ZN – 7/16	57 416,40	57 416,40	0,00	Remont zakończono

3	Remont pomieszczeń klubu sportowego „Gryf” na parterze budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w Sicieniu	2016	ZN – 6/16	60 626,40	60 626,40	0,00	Remont zakończono
4	Termomodernizacja SUW w Sicieniu	2016	NP	5 433,25	0,00	5 433,25	ZK Sicienko
5	Remont lokalu wynajmowanego Policji w budynku na ul. Sportowej 2 w Sicieniu	2016	NP	1 985,00	1 985,00	0,00	Remont zakończono
6	Wymiana pokrycia i naprawa dachu na budynku komunalnym Gliszcz 18 - dokumentacja technic.	2016	NP	4 800,00	2 524,80	2 275,20	współwłaściciel
7	Wymiana centrali sterującej z detektorem gazu w kotłowni budynku przy ul Sportowej 2 i Mroteckiej 9	2016	NP	3 969,21	3 969,21	0,00	
8	Wymiana 5 szt. okien w budynku Mochle 14	2016	NP	5 838,61	5 838,61	0,00	
9	Wymiana grzejników z pionem w mieszkaniu Strzelewo ½	2016	NP	2 500,00	2 500,00	0,00	
10	Naprawa przecieków na dachu w budynkach komunalnych - Mochle 60, Kruszyn ul Strażacka 13, Murucin 7, Kruszyn ul. Strażacka 11	2016	NP	1 294,80	1 294,80	0,00	
11	Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynkach komunalnych - Mochle 60, Pawłówek ul. Nad Torem 33	2016	NP	383,00	383,00	0,00	
12	Wykonanie ogrodzenia terenu nieczynnego wysypiska odpadów w Trzemiętówku	2016	ZN – 12/16	29 667,80	29 667,80	0,00	Zadanie realizowane przez ZK
RAZEM A				218 714,57	199 850,90	18 863,67	ZK, Inwestorzy prywatni
B	BUDYNKI GOK						
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłównu	2014-2016	I - 4/14	452 524,79	440 168,05	0,00	Inwestycja zakończona
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie – dokumentacja techniczna	2016	I – 5/16	735,54	735,54	0,00	Mapa do celów projektowych Wykonawca nie wywiązał się z umowy

							Inwestycja przeniesiona na lata następne
3	Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gliszczu	2016	NP	6 819,08	0,00	6 819,08	GOK
4	Remont dachu na budynku biblioteki w Kruszyńcu	2016	NP	4 612,50	0,00	4 612,50	GOK
5	Remont dachu i magazynu w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	2016	NP	6 564,44	0,00	6 564,44	GOK
6	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK w Zielonczynie	2016	NP	1 599,00	0,00	1 599,00	GOK
7	Budowa wiaty i zakup stołów biesiadnych w Samsiecznie	2016	NP	10 000,00	0,00	10 000,00	GOK
8	Budowa wiaty biesiadnej w Mochlu	2016	NP	7 000,00	0,00	7 000,00	GOK
9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzemiętowie	2016	NP	2 004,00	0,00	2 004,00	GOK
10	Ustawienie skrzynki-ZKP w Sicienku	2016	NP	4 608,18	0,00	4 608,18	GOK
11	Naprawa pieca co w Kruszyńcu i Sicienku	2016	NP	6 117,39	0,00	6 117,39	GOK
12	Remont ITK w Sicienku	2016	NP	1 459,73	0,00	1 459,73	GOK
13	Utwardzenie terenu i ustawienie garażu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie	2016	NP	2 023,37	0,00	2 023,37	GOK
14	Remont wejścia i podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu	2016	NP	1 413,36	0,00	1 413,36	GOK
15	Montaż siłowni zewnętrznej w Wierzhucinku	2016	NP	3 500,00	0,00	3 500,00	GOK
RAZEM B				510 981,38	440 903,59	57 721,05	GOK
C	BUDYNKI OŚWIATOWE						
1	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Strzelewie – dokumentacja techniczna	2015-	I – 28/15	28 777,08	23 857,08	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
2	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Samsiecznie – dokumentacja techniczna	2016	I – 18/16	21 645,54	21 645,54	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja

							przeniesiona na lata następne
3	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły dla potrzeb dydaktycznych szkoły	2016	NP	36 000,00	21 000,00	15 000,00	Darowizna sponsora Szkoła Podstawowa w Kruszynie
4	Remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarstwa	2016	NP	12 000,00	12 000,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
5	Wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach szkolnych (umywalki, pisuary, muszle klozetowe, baterie)	2016	NP	5 400,00	5 400,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
6	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły polegająca na realizacji wyjścia ewakuacyjnego oraz budowie schodów zewnętrznych	2016	NP	50 406,99	50 406,99	0,00	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
7	Remont podłogi sali gimnastycznej	2016	NP	50 504,29	50 504,29	0,00	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
8	Wymiana kotła co w kotłowni szkolnej	2016	NP	19 080,00	19 080,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
9	Remont sekretariatu	2016	NP	1 564,51	1 564,51	0,00	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
10	Remont podłogi w sali lekcyjnej nr 8	2016	NP	3 706,60	3 706,60	0,00	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
11	Montaż drzwi dymoszczelnych	2016	NP	4 285,98	4 285,98	0,00	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
12	Postawienie nowej ściany działowej	2016	NP	1 414,50	1 414,50	0,00	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie

13	Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły przy ul Bydgoskiej 8 w Sicienku	2016	ZN- 9/16	100 550,53	100 550,53	0,00	Remont zakończono Zespół Szkół w Sicienku
14	Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy Przedszkolu w Sicienku	2016	NP	24 589,98	24 589,98	0,00	Zakończono Zespół Szkół w Sicienku
15	Remont: -sala 5: cyklinowanie, lakierowanie podłóg, wymiana listew przypodłogowych, montaż karniszy, wymiana grzejników; - pomieszczenie świetlicy: montaż drzwi wewnętrznych, doprowadzenie i montaż domofonu, roleta pionowej, zmiany w instalacji elektrycznej - sala 18, gabinet pielęgniarki, doprowadzenie ciepłej wody, zabezpieczenie ściany płytkami, montaż szafki ze zlewem	2016	NP	14 600,00	14 600,00	0,00	Zespół Szkół w Sicienku
16	Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Strzelewie	2016	NP	12 515,00	12 515,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
17	Remont i doposażenie gabinetu pomocy przedmedycznej	2016	NP	1 769,00	1 769,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
18	Zakup bramek do piłki nożnej oraz tablic z koszami do koszykówki na boisku szkolnym	2016	NP	5 772,00	5 772,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
19	Remont ścian i sufitu w sali zabaw (regipsy, szpachlow.,malowanie) i łącznika na I piętrze.	2016	NP	9 886,80	9 886,80	0,00	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie
20	Remont pokoju nauczycielskiego na I piętrze (położenie podłogi, malowanie ścian: pokój i aneks).	2016	NP	3 625,55	3 625,55	0,00	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie
21	Remont podłogi w sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie)	2016	NP	22 056,94	22 056,94	0,00	Szkoła Podstawowa w

							Trzemiętowie
22	Remont parkingu za szkołą (wyrównanie i utwardzenie terenu).	2016	NP	4 000,00	4 000,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie
23	Remont gabinetu pedagoga (gipsowanie, malowanie)	2016	NP	15 000,00	15 000,00	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
24	Remont sali 102 (gipsowanie, malowanie, itd.)						
25	Przygotowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej (podłączenie wody, odpływu, malowanie, położenie płytek)						
26	Remont gabinetu wicedyrektora (gipsowanie, malowanie)						
27	Remont łazienek w holu A						
28	Remont łazienki w przedszkolu (malowanie)						
29	Remont kuchni w przedszkolu (płytki, malowanie)						
30	Bieżące remonty (wymiana uszczelek, wężyków w łazienkach, naprawa gniazdek w salach, mocowanie desek ochronnych itp.)						
31	Wymiana studzienki kanalizacyjnej na parkingu dla autobusów przy sali gimnastycznej	2016	NP	1 000,90	1 000,90	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
32	Wymiana instalacji CO w sali nr 03	2016	NP	4 220,77	4 220,77	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
33	Wykonanie parkingu wzdłuż drogi prowadzącej do boiska szkolnego.	2016	NP	1 000,00	1 000,00	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
34	Konserwacja i remont pieca gazowego	2016	NP	7 762,57	7 762,57	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
35	Zakup niezbędnego sprzętu do gabinetu pielęgniarki szkolnej (kozetka, meble, waga, ciśnieniomierz, itp)	2016	NP	4 113,01	4 113,01	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
36	Zakup sprzętu do wykonania monitoringu przedszkola (kamery, rejestrator, dysk, okablowanie, switch)	2016	NP	3 046,00	3 046,00	0,00	Zespół Szkół w Wojnowie
RAZEM C				470 294,54	450 374,54	15 000,00	Inwestor

Razem inwestycje kubaturowe				1 199 990,49	1 091 129,03	91 584,72	prywatny GOK, Inwestorzy prywatni
IV	INWESTYCJE W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI						
1.	Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu	2015-2016	I- 19/15	88 117,20	84 624,00	0,00	Inwestycja zakończona
2.	Budowa placu zabaw w Kasprowie	2015-2016	I – 11/15	27 683,09	27 086,54	0,00	Inwestycja zakończona
3.	Budowa boiska sportowego w Nowaczkowie – dokumentacja techniczna	2016	I – 6/16	2 950,00	2 950,00	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
Razem inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji				118 750,29	114 660,54	0,00	--
ZAKUPY INWESTYCYJE							
1.	Zakup autobusu do dowozu dzieci szkolnych	2016	I – 8/16	124 900,00	100 000,00	24 900,00	Zakład Komunalny w Sicienku Inwestycja zakończona
2.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszyn	2016	NP	749 931,00	365 931,00	300 000,00 84 000,00	ZW ZOSP w Toruniu WFOŚ i GW kwota umarzalna pożyczki Inwestycja zakończona

3.	Zakup samochodu dla służby drogowej	2016	I – 20/16	59 500,00	59 500,00	0,00	Inwestycja zakończona
4.	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku	2016	ZN – 11/16	22 755,00	0,00	22 755,00	ZK w Sicienku Inwestycja zakończona
5.	Zakup walca drogowego	2016	I – 22/16	92 250,00	80 000,00	12 250,00	ZK w Sicienku Inwestycja zakończona
Razem zakupy inwestycyjne				1 049 336,00	605 431,00	443 905,00	ZK, BP
VI	OŚWIETLENIE ULICZNE						
1.	Budowa oświetlenia ulicznego – rozpoczętego w latach 2013-2015	2013-2016					
	a) Oświetlenie w Osówcu ul. Przy Lesie,		I – 7/11	68 217,00	2 460,00	0,00	Inwestycja zakończona
	b) Oświetlenie w Osówcu ul. Starowiejska		I – 15b/15	24 181,80	18 831,30	0,00	
	c) Oświetlenie w Janinie		I – 15d/15	14 574,27	10 170,87	0,00	
	d) Oświetlenie w Wierzychucicach		I – 15e/15	29 205,21	238,71	0,00	
	Razem:			136 178,28	31 700,88	0,00	Oplata przyłączeniowa
2.	Budowa oświetlenia w 2016 roku	2016					
	a) Oświetlenie w Osówcu ul. Szosa Bydgoska		I – 11/16	23 187,85	23 187,85	0,00	Inwestycja zakończona
	b) Oświetlenie w Sicienku ul. Akacyjowa		I – 12/16	5 039,31	5 039,31	0,00	Zadania będą kontynuowane w latach następnych Inwestycja zakończona
	c) Oświetlenie w Trzemiętowie		I – 10/16	17 644,97	17 644,97	0,00	
	d) Oświetlenie w Wojnowie		I – 9/16	22 260,54	22 260,54	0,00	
	e) Oświetlenie w Zielonczynie ul. Rodzinna		I – 7/16	16 232,31	16 232,31	0,00	
	f) Oświetlenie w Zielonczynie ul. Morenowa		I – 14/16	24 226,08	24 226,08	0,00	
	g) Oświetlenie w Strzelewie		I - 13/16	5 179,12	5 179,12	0,00	
	Razem:		a-g	113 770,18	113 770,18	0,00	Inwestycja zakończona

							zakończona Inwestycja zakończona
							Zadania będą kontynuowane w latach następnych
3.	Oświetlenie uliczne – podwieszenia w 2016						
	a) Oświetlenie w PawłóWKu - ul. Nad Torem			3 125,01	3 125,01	0,00	
	b) Oświetlenie w Kruszynie - ul. Ogrodowa-KrótkA	2016	ZN – 2/16	5 570,82	5 570,82	0,00	
	c) Oświetlenie w Chmielewie			1 562,51	1 562,51	0,00	
	d) Oświetlenie w Zielonczynie ul. GościnnA			3 640,80	3 640,80	0,00	
	Razem:			13 899,14	13 899,14	0,00	
	Razem oświetlenie uliczne			263 847,60	159 370,20	0,00	--
	RAZEM INWESTYCJE I REMONTY W 2016 ROKU			9 208 835,60	5 809 934,03	2 192 541,87	
					72,6%	27,4%	
					8 002 475,90¹		

¹ - 8 002 475,90 – 211 675,09 (dodatkowa dotacja z RPO WK-P 2017-2013 na przebudowę drogi w Zielonczynie, ul. Morenowa) = **7 790 800,81** – tj. faktyczna kwota wydatków na inwestycje i ważniejsze remonty w roku 2016 na terenie gminy Sicienko.

Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez:

- 1.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie
- 1.2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach
- 1.3 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie
- 1.4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Sieć wodociągowa Ø 90 mm	mb	870,30
2.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę SUW w Wojnowie	kpl.	1
3.	Dokumentacja rejestracyjna dla Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń technicznych na stacji uzdatniania wody w Teresinie	kpl.	1
4.	Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych		
5.	Wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów		

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2016 roku: - 323.853,83 zł

- 3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 - 323.853,83 zł
 - 3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy - 104.143,91 zł
 - 3.1.2 Środki pozabudżetowe - 219.709,92 zł
- w tym:
 - środki Zakładu Komunalnego - 1.322,50 zł
 - Inwestorzy prywatni - 218.387,42 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji wodociągowych			
Wartość całkowita (na koniec 2016r.)	Budżet Gminy	Zakład Komunalny w Sicienku	Inwestorzy prywatni
323.853,83 zł	104.143,91 zł	1.322,50 zł	218.387,42 zł
100 %	32,2 %	0,4 %	67,4 %

1.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko



Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Sieć wodociągowa Ø 90 mm	306,60
----	--------------------------	--------

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
35.174,96 zł	35.174,96 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 1. Odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Słupowo




Fot. 2. Odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Słupowo

1.2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko



Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Sieć wodociągowa Ø 90 mm	563,70
----	--------------------------	--------

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
48.218,95 zł	48.218,95 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 3. Odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wierzhucinek



Fot. 4. Odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wierzhucinek

1.3 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

HYDROTERM Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

*W uchwale budżetowej Nr XI/92/15 z dnia 30 grudnia 2014r. Rada Gminy Sicienکو zabezpieczyła środki finansowe na realizację zadania w roku 2016 - dotacja dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych poprzez Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie - **opracowanie dokumentacji technicznej**.*

Została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę HYDROTERM z Bydgoszczy oraz wystąpiono do Starosty Bydgoskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki Zakładu Komunalnego
7.072,50 zł	5.750,00 zł (Dotacja dla ZK)	1.322,50 zł
100 %	81 %	19 %

1.4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

**Firma KOŁOCHEM z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 9/II/33
ul. Małachowskiego 8, 85-665 Bydgoszcz**

Zakład Komunalny w Sicienکو zlecił firmie KOŁOCHEM z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 9/II/33, ul. Małachowskiego 8, 85-665 Bydgoszcz opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń technicznych na stacji uzdatniania wody w Teresinie.

Zakres zlecenia obejmował opracowanie dokumentacji dla 2 szt. hydroforów, 4 szt. odżelaziaczy, oraz 4 szt. aeratorów. W opracowaniu została wykonana:

- a) Inwentaryzacja stanu rzeczywistego,
- b) Pomiary grubości ścianek,
- c) Pomiary wielkości gabarytowych,
- d) Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych,
- e) Wykonanie rysunku konstrukcyjnego,
- f) Opracowanie wyników pomiaru grubości,
- g) Opracowanie opisu technicznego,
- h) Obliczenia urządzeń zabezpieczających,
- i) Wykonanie schematu usytuowania,
- j) Wykonanie schematu połączeń,
- k) Opracowanie instrukcji eksploatacji.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)-dotacja dla Zakładu Komunalnego	Środki zewnętrzne
15.000,00 zł	15.000,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

Rozdział II. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej poprzez:

- 1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec
- 1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i ul. Klonowej w Sicienku – II etap
- 1.3 Konserwacja rowu melioracyjnego Wojnowo-Dąbrówka Nowa
- 1.4 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- 1.5 Dopłaty do wywozu ścieków z szamb – dotacja
- 1.6 Dopłata do ścieków kanalizacyjnych – dotacja
- 1.7 Remont kanalizacji sanitarnej przy budynku komunalnym, ul. Sportowa 2 w Sicienku
- 1.8 Naprawa przepompowni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówcu

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 100 Ø110 mm	mb	214,00
2.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC Ø200 mm	mb	278,00
3.	Tłocznia ścieków wraz z wyposażeniem	kpl.	1
4.	Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø160 mm	szt./mb	14/75,5
5.	Studnie z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm	szt.	11

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2016 roku: - 1.107.650,16 zł

- 3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 - 827.462,52 zł
 - 3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy - 772.019,77 zł
 - 3.1.2 Środki pozabudżetowe - 55.442,75 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji kanalizacyjnych				
Wartość całkowita (na koniec 2016r.)	Budżet Gminy	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	GOK w Sicienku	Inwestorzy prywatni
1.107.650,16 zł	772.019,77 zł	45.000,00 zł	417,75 zł	10.025,00 zł
100 %	93,3 %	5,4 %	0,1 %	1,2 %

2.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

APIS Autorska Pracowania
Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła

Z uwagi na wykonane przyłącza energetyczne w 2016r. dokonano opłaty przyłączeniowej w wysokości 795,69 zł dla tłoczni T1 w Kruszyńcu i 477,41 zł dla pompowni T2 na terenie działki 228 w Kruszynie

Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Wykonane przyłącza energetyczne do pompowni ścieków

2 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita (Na koniec roku 2016)	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
84.843,30 zł	1.826,60 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i ul. Klonowej w Sicienku – II etap

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

INŻBUD Michał Pogorzelski
ul. Wyzwolenia 8A, 89-506 Kęsowo

W roku 2016 przystąpiono do realizacji II etapu kanalizacji sanitarnej objętej projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Realizacja projektu, pozwoliła na skanalizowanie kolejnych terenów w miejscowości Sicienka dotychczas nie objętych gminnym systemem kanalizacyjnym i tym samym wpłynie na uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Sicienka

Efekt rzeczowy inwestycji

Kanalizacja sanitarna w Sicienku w ul. Klonowej i Jesionowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości – II etap, w skład której wchodzi:

1.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm	278,00 mb
2.	Rurociągi tłoczne z rur PE 100 110 mm	214,00 mb
3.	Tłocznia ścieków	1 kpl.
4.	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC 160 mm	75,5/14 mb/szt.
5.	Studnie rewizyjne z kręgów betowych o śred. 1200 mm	11 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita (I i II etap)	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne (Pożyczka z WFOŚiGW)
411.592,31 zł	169.421,37 zł	45.000,00 zł
100 %	79,0 %	21,0 %



Fot. 5. Tłocznia ścieków



Fot. 6. Kanalizacja sanitarna na ul. Klonowej

2.3 Konserwacja rowu melioracyjnego Wojnowo-Dąbrówka Nowa

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Melior-Trans Krzysztof Wiśniewski
ul. Grzybowa 20, 83-220 Skórcz

W związku z decyzją Starosty Bydgoskiego nr OŚ-V.6341.1.79.2013 z dnia 18.01.2016r jako korzystający z urządzenia melioracji wodnych szczegółowych R.B-17 Wójt Gminy Sicienکو zobowiązany został do przeprowadzenia konserwacji rowu na odcinku poniżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W związku z powyższym Gmina Sicienکو, zleciła opracowanie dokumentacji projektowej, która zawierała zakres robót jakie należy wykonać w ramach prac związanych z konserwacją rowu zgodnie z w/w decyzją.

Rów ten przebiega przez następujące nieruchomości: działka nr 22369/3 w Osowcu stanowi własność Lasów Państwowych, działki prywatne nr 49 w Osowcu i 104/1 w Dąbrówce Nowej, działki nr 18/1 w Osowcu i 79/5 w Dąbrówce Nowej stanowią własność Fundacji Potulickiej w Wojnowie, działki prywatne nr 97/1 i 96/4 w Dąbrówce Nowej, działka nr 104/2 w Dąbrówce Nowej, działka nr 106 w Dąbrówce Nowej stanowi własność Gminy Sicienکو oraz działka nr 109 w Dąbrówce Nowej stanowi własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Efekt rzeczowy inwestycji

Wykonserwowany rów poprzez jego odmulenie na łącznym odcinku 2450 mb., począwszy od rurociągu ø1000 mm w miejscowości Dąbrówka Nowa do rurociągu stanowiącego wylot oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wojnowo

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
128.463,10 zł	128.463,10 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 7. Rów przed konserwacją – okolice wlotu do rurociągu



Fot. 8. Rów po przeprowadzonej konserwacji – odcinek z faszyną



Fot. 9. Rów przed konserwacją



Fot. 10. Rów po konserwacji – okolice przepustu

Rozdział III. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Remont częściowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej
- 1.2 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych
- 1.3 Wykonanie warstw mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa, warstwa ścieralna) na drogach powiatowych
- 1.4 Zakup kruszywa do naprawy dróg
- 1.5 Budowa ścieżki rowerowej z Wojnowa do Mochla
- 1.6 Rozbudowa drogi gminnej Wierzchucinek – Dąbrowice nr 50301C od km 0+600 do km 2+013,96
- 1.7 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 83 w Samsiecznie – II etap
- 1.8 Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu – opracowanie dokumentacji
- 1.9 Rozbudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie
- 1.10 Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Boczna
- 1.11 Budowa chodnika w Sicienku – od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy
- 1.12 Budowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie – ul. Łąkowa
- 1.13 Budowa chodnika w Zielonczynie od ul. Morenowej do ul. Stromej
- 1.14 Przebudowa drogi gminnej Osówek – Dąbrówka Nowa – opracowanie dokumentacji
- 1.15 Budowa chodnika w Słupowie – opracowanie dokumentacji
- 1.16 Budowa wiaty przystankowej w Wojnowie i Osówcu przy drodze krajowej nr 25
- 1.17 Remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową Wojnowo-Bydgoszcz oraz wyznaczenie miejsc przejść dla pieszych
- 1.18 Przebudowa drogi gminnej nr 50303 w Zielonczynie - ul. Morenowa

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Drogi o nawierzchni bitumicznej	mb	1439,00
2.	Drogi o nawierzchni z brukowej kostki betonowej	mb	28,3
3.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie dróg	m ²	5727,2
4.	Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej	m ² /mb	2900/1160
5.	Chodnik z brukowej kostki betonowej	m ²	913
6.	Remonty częściowe dróg gminnych i powiatowych	m ²	4006
7.	Warstwy ścieralne na drogach powiatowych	m ² /mb	8420/1620
8.	Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych	m ² /mb	9595/1840
9.	Wiaty autobusowa	szt.	2
10.	Dostawa kruszywa	tony	3200
11.	Dostawa gruzu budowlanego	tony	500
-	Opracowane dokumentacje techniczne dla zadań:		

1.	Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu	kpl.	1
2.	Przebudowa drogi gminnej Osówiec - Dąbrówka Nowa	kpl.	1
3.	Budowa chodnika w Słupowie – przy drodze wojewódzkiej nr 243	kpl.	1
4.	Budowa chodnika w Słupowie – przy drodze powiatowej	kpl.	1

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2016 roku: - 5.145.407,23 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 - 4.345.079,06 zł

3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy - 2.963.179,58 zł

3.1.2 Środki pozabudżetowe - 1.381.899,48 zł

w tym:

- dofinansowanie z powiatu bydgoskiego - 607.999,50 zł

- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 562.224,89 zł

- środki własne powiatu bydgoskiego - 211.675,09 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg				
<i>Wartość całkowita (na koniec 2016r.)</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Powiat Bydgoski</i>	<i>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>Dofinansowanie z UE RPO 2007-2013</i>
5.145.407,23 zł	2.963.179,58 zł	607.999,50 zł	562.224,89 zł	211.675,09 zł
-	68,2 %	14,0 %	12,9 %	4,9 %

3.1 Remont cząstkowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej

Przebieg zadania – Wykonawca robót

P.H.U. Jacek Szymczak
ul. Jackowskiego 2
89-100 Nakło nad Notecią

Efekt rzeczowy zadania

Każdego roku po okresie zimowym drogi o nawierzchni bitumicznej wyglądają jak przysłowiowy ser szwajcarski. Liczne spękania, dziury i wyboje sprawiają, że poruszanie się po nich jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich użytkowników drogi. Dlatego rozsądnym jest wykonanie remontu cząstkowego uszkodzeń.

Zakres prac obejmował w szczególności:

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem – **1900 m²**,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy asfaltowej z otaczarki – **950 m²**,
- Wykonanie nakładek – **1000 m²**,
- Likwidacja przełomów – **156 m²**,

na drogach wg poniższego wykazu:

Drogi gminne o numerach G50301C, G50304C, G50311C, G50314C, G50315C, G50320C, G50321C, G50324C, G50326C, G50327C, G50308C, G50318C, G50330C, G50331C, G 50333C, G50335C, , ul. Bajkowa w Osówc, droga obok bloku w Gliszc, ,

Drogi powiatowe na terenie gminy Sicienکو o numerach 1510C, 1527C, 1529C, 1528C, 1530C, 1531C, 1532C, 1533C, 1534C, 1554C, 1908C, 1909C, 1910C.

Łączna powierzchnia wyremontowanych dróg – **4006 m²**.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki z powiatu bydgoskiego
128.217,85 zł	95.895,20 zł	32.322,65 zł

100 %

74,9 %

25,1 %



Fot. 11. Nawierzchnia bitumiczna na odcinku ul. Sportowej



Fot. 12. Naprawa dróg przy użyciu recyklera

3.2 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych

Przebieg zadania – Wykonawca robót Zadanie realizowane przez Powiat Bydgoski

KONSORCJUM:

Lider: Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Sp. z o.o., Sp. kom.

Partner: Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

Lider: ul. T. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Partner: ul. T. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Wykonanie nakładek bitumicznych na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienka

Powiat Bydgoski wykonał nakładki bitumiczne na odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienka, tj.:

1. Droga powiatowa nr 1909 C Krókówko-Wierzchucinek-Witoldowo:

- odcinek między Gliszczem a Trzemiętowem – 750 mb, 3975 m²
- odcinek w Wierzchucicach – 240 mb, 1200 m²

2. Droga powiatowa nr 1910 C Samsiecznynek-Wojnowo:

- odcinek od Teresina w Kierunku Sicienka – 850 mb, 4420 m²

Remont na w/w drogach powiatowych polegał na ułożeniu warstwy ścieralnej o grubości min. 4 cm.

Powierzchnia wyremontowanych dróg powiatowych to 9595 m².

Łączna długość wyremontowanych dróg powiatowych to 1840 mb.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki powiatu bydgoskiego
206.484,40 zł	0,00 zł	206.484,40 zł
100 %	0,0 %	100 %



Fot. 13. Nakładka bitumiczna na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Teresin



Fot. 14. Nakładka bitumiczna na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Teresin

3.3 Wykonanie warstw mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa, warstwa ścieralna) na drogach powiatowych

Przebieg zadania – Wykonawca robót

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

Zadanie realizowane przez Powiat Bydgoski

Wykonanie warstw mineralno-bitumicznych na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienko

Powiat Bydgoski wykonał warstwy mineralno-bitumiczne na odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienko, tj.:

1. Droga powiatowa 1510 C Popielewo – Słupowo – 800 mb, 4320 m² – warstwa ścieralna 4 cm.
2. Droga powiatowa nr 1532 C Ugoda – Strzelewo (odcinek od Janina w kierunku DK nr 10) – 820 mb, 4100 m² warstwa ścieralna 3 cm.

Powierzchnia wyremontowanych dróg powiatowych to 8420 m².

Łączna długość wyremontowanych dróg powiatowych to 1620 mb.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki powiatu bydgoskiego
181.198,40 zł	0,00 zł	181.198,40 zł
100 %	0,0 %	100 %



Fot. 15. Warstwa mineralno bitumiczna na odcinku drogi powiatowej w Janinie



Fot. 16. Warstwa mineralno bitumiczna na odcinku drogi powiatowej w Janinie

3.4 Zakup kruszywa do naprawy dróg

Przebieg zadania – Dostawcy kruszywa

1. Zakup i dostawa 1000 ton kamienia naturalnego GRANIT:

Dostawca: P.P.U.H. "HURT-TRANS-KAWIKO" Władysław Szyling z siedzibą
ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork - **68.388,00 zł**

2. Zakup i dostawa 500 ton gruzu budowlanego:

Dostawca: P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki
z siedzibą Kruszyn ul. Leśna 15, 86-014 Sicienka – **19.680,00 zł**

3. Zakup i dostawa 1000 ton kamienia naturalnego GRANIT niezbędnego do remontu dróg gminnych:

Dostawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INCO PLUS” Sp z o.o.
z siedzibą ul. Matejki 74/7; 87-100 Toruń – **81.967,20 zł**

4. Zakup i dostawa 1200 ton kamienia naturalnego GRANIT:

Dostawca: Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. z siedzibą ul. Patrynicka 34D/17
53-031 Wrocław - **101.844,00 zł**

Efekt rzeczowy zadania

1.	Kamień naturalny GRANIT	3200 ton
2.	Gruz budowlany	500 ton

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
271.879,20 zł	271.879,20 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

3.5 Budowa ścieżki rowerowej z Wojnowa do Mochla

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Marbruk Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej od miejscowości Wojnowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz) do miejscowości Mochle o długości ok. 1160 mb, wg warunków uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ścieżka przebiega w pasie drogi wojewódzkiej nr 244. Jest bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym dla rowerzystów i pieszych.

Efekt rzeczowy inwestycji

Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m i długości 1160 mb w skład której wchodzi:

1.	Nawierzchnia bitumiczna ścieżki	2900 m ²
2.	Zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej	424 mb
3.	Chodniki z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm	32 m ²
4.	Chodniki z kostki brukowej kolorowej - akustycznej	2 m ²
5.	Oznakowanie pionowe	6 szt.
6.	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przecigiem	111 mb

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
994.949,09 zł	450.000,00 zł	517.224,89 zł
100 %	46,5 %	53,5 %



Fot. 17. Ścieżka rowerowa Wojnowo – Mochle



Fot. 18. Ścieżka rowerowa Wojnowo - Mochle

3.6 Rozbudowa drogi gminnej Wierzchucinek – Dąbrowice nr 50301C od km 0+600 do km 2+013,96

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

SKANSKA S.A.
ul. Gen Zajęzka 9; 01-518 Warszawa

Przedsięwzięcie realizowane było ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi. Deformacja drogi powodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, degradację nawierzchni, pogorszenie klimatu akustycznego poprzez uderzenia kołami pojazdów o nierówności nawierzchni oraz pylenie nawierzchni. Rozbudowa drogi przyczyniła się do usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa.

Zadanie obejmowało na odcinku od km **0+756,30** do km **2+013,96** wykonanie nawierzchni z **betonu asfaltowego**, natomiast na odcinku od km **0+600** do km **0+753,30** wykonanie **nawierzchni z brukowca** o grubości 16 cm. Przedsięwzięcie przyczyniło się do zwiększenia spójności z regionalnym układem transportowym.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Wyplacono 11 odszkodowań za działki przejęte pod rozbudowę drogi - na kwotę 94 963,95 zł
2.	Wykonano 6 586 m² drogi o nawierzchni asfaltowej.
3.	Wykonano 611 m² zjazdów
4.	Wykonano przepusty pod drogą w ilości 16 mb
5.	Wykonano przepusty pod zjazdami w ilości 129 mb
6.	Wykonano 476 mb ścieków korytkowych – odwodnienie drogi
7.	Obsiano pobocza w ilości 5 034 m²

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
1.118.235,97 zł	1.075.077,62 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 19. Nowa nawierzchnia drogi w Wierzchucicach



Fot. 20. Nowa nawierzchnia drogi w Wierzchucicach



Fot. 21. Nowa nawierzchni drogi – odcinek ze starobruku



Fot. 22. Nowa nawierzchni drogi – odcinek o nawierzchi bitumicznej

3.7 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 83 w Samsiecznie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

**Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp z o.o.
Olsza 3; 88-300 Mogilno**

W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samsieczno na działce nr 83”. I etap na odcinku od km 0+600 do km 0+956,84 przebudowy wykonano w roku 2015.

Natomiast w roku 2016 wykonano II etap przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+600

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni – II etap na odcinku od km 0+000 do km 0+600 tj. 2 266,2 m² - 600 mb
2. Wykonano murki oporowe

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita (I i II etap)	Budżet Gminy (Rok 2016) II etap	Środki zewnętrzne
498.152,84 zł	341.655,37 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 23. Przebudowany odcinek drogi w Samsiecznie



Fot. 24. Przebudowany odcinek drogi w Samsiecznie

3.8 Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu – opracowanie dokumentacji

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

Doradztwo i projektowanie drogowe
Kazimierz Chojnacki
ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz

Uwzględniając postulaty, wnioski i prośby mieszkańców Łukowca, sołtys i Rada Sołecka sołectwa Łukowiec, Rada Gminy Sicienko na wniosek wójta gminy w budżecie na rok 2016 zarezerwowała środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi.

Planowana przebudowa obejmować będzie wykonanie nawierzchni ulepszonej poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie o szerokości 4,00 – 5,00 m i ulepszenie zjazdów istniejących.

Efekt rzeczowy inwestycji

Została opracowana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
9.950,09 zł	9.950,09 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

3.9 Rozbudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

Droga ta przebiega wzdłuż pól i użytków rolnych i prowadzi do terenów zabudowy wsi Dąbrówczyn. Nawierzchnia istniejącej drogi o różnej nawierzchni tłuczniowej, posiada duże deformacje poprzeczne i podłużne. Nośność nawierzchni jest niewystarczająca. W okresie suchym występuje intensywne pylenie nawierzchni, a w czasie opadów tworzą się wyboje. Nawierzchnia wymagała systematycznych, często kosztownych napraw.

W roku 2015 została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W roku 2016 wykonano rozbudowę drogi poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi.

Efekt rzeczowy inwestycji

Wykonano:

1.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi	3 461 m ²
2.	Zjazdy do posesji	426 m ²
3.	Znaki pionowe	11 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
396.672,79 zł	351.672,79 zł	45.000,00 zł
100 %	88,66 %	11,34%



Fot. 25. Podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi



Fot. 26. Podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi

3.10 Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Boczna

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

**Przedsiębiorstwo Usługowe
„HYDRO-EKO” Rożek Mirosław
ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice**

Droga posiadała nawierzchnie lokalnie ulepszoną kruszywem niewiązanym o szerokości 3,00-4,50 m, która jest w złym stanie technicznym wymagającym wykonania systematycznych napraw. Wymieniony odcinek drogi wykazywał liczne nierówności nawierzchni w granicach 0-12 cm.

W związku z powyższym w roku 2015 została wykonana dokumentacja techniczna, a w roku 2016 wykonano przebudowę drogi, która obejmowała wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej oraz ulepszenie zjazdów istniejących.

Efekt rzeczowy inwestycji

Wykonano:

1.	Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej	142 m ²
2.	Nawierzchnię z masy bitumicznej	667 m ²
3.	Kanalizację deszczową	42,5 mb
4.	Utwardzone tłuczniem zjazdy do posesji	120 m ²

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
128.035,32 zł	120.950,52 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 27. Przebudowana droga gminna ul. Boczna w Sicieniu



Fot. 28. Przebudowana droga gminna ul. Boczna w Sicieniu

3.11 Budowa chodnika w Sicienکو – od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji projektowej

Doradztwo i projektowanie drogowe
Kazimierz Chojnacki
ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz


Planowana rozbudowa obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 2.00 m i ulepszenie zjazdów. W celu wykonania rozbudowy nastąpi poszerzenie pasa drogowego i wyznaczenie nowych linii rozgraniczających. Projekt obejmuje wykonanie robót ziemnych, wykonanie zabezpieczenia kabli, wykonanie przepustów pod koronę chodnika, wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm, wykonanie humusowania, obsiania trawą poboczy skarp i rowów, wykonanie przepustów pod koronę chodnika, pod zjazdami i nawierzchni zjazdów.

Efekt rzeczowy inwestycji

Starosta Bydgoski decyzją nr WN.673.12.2016 z dnia 19.09.016r zatwierdził projekt budowlany i udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr G50333 Dąbrówka Nowa – Sicienکو poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Dąbrowieckiej do osiedla przy ul. Józefa Budy w Sicienکو.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
13.600,11 zł	13.600,11 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 29. Decyzja ZRID

3.12 Budowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie – ul. Łąkowa

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

Doradztwo i projektowanie drogowe
Kazimierz Chojnacki
ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz

Droga obecnie posiada nawierzchnię ulepszoną kruszywem niezwiązanym o szerokości 4-5 mb, w złym stanie technicznym. Droga corocznie wymaga systematycznych napraw. Planowany do przebudowy odcinek drogi posiada liczne nierówności, pobocza są zawyżone lub zaniżone, co nie zapewnia odwodnienia nawierzchni. Występująca deformacja drogi powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. W dniu 13.01.2016r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przyznanie dofinansowania dla planowanej operacji w ramach środków PROW
2. W dniu 25 maja 2016r. podpisana została umowa nr 00148-65151-UM0200138/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.11.124.148.2016 o przyznaniu pomocy na realizację zadania w 2017 roku

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
8.413,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
100 %	0,0 %	0,0 %

3.13 Budowa chodnika w Zielonczynie od ul. Morenowej do ul. Stromej

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX”
Smolińska Kamilla
ul. Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn-Stacja PKP poprzez remont chodnika na odcinku ulicy Zielonej od skrzyżowania z ulicą Morenową do skrzyżowania z ulicą Stromą w Zielonczynie o długości ok. 600 mb oraz oznakowanie poziome i pionowe, w ramach której powstał:

1.	Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm	913 m ²
2.	Zjazdy z brukowej kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm	602 m ²
3.	Humusowanie skarp z obsianiem trawą	986 m ²
4.	Wykonanie umocnionych poboczy	325 m ²

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita (Rok 2015-2016)	Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
260.019,40 zł	131.019,40 zł	129.000,00 zł
100 %	50,4 %	49,6 %



Fot. 30. Chodnik na odcinku ulicy Zielonej od skrzyżowania z ulicą Morenową



Fot. 31. Chodnik na odcinku ulicy Zielonej od skrzyżowania z ulicą Morenową

3.14 Przebudowa drogi gminnej Osówek – Dąbrówka Nowa – opracowanie dokumentacji

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

Doradztwo i projektowanie drogowe
Kazimierz Chojnacki
ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia spójności z regionalnym układem transportowym, ponieważ projektowana droga gminna nr G50313C łączy się z drogą powiatową nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz w miejscowości Osówek oraz poprzez drogę gminną nr G50315C w miejscowości Dąbrówka Nowa z drogą wojewódzką nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne i drogą krajową nr 10 Szczecin-Płońsk w miejscowości Kamieniec. Planowana rozbudowa drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawi jego bezpieczeństwo. W celu wykonania rozbudowy nastąpi poszerzenie pasa drogowego i wyznaczenie nowych linii rozgraniczających. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,50 m.

Zakres rozbudowy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie przepustów pod zjazdami i zjazdów,
- wykonanie chodnika,
- wykonanie umocnienia skarp i dna rowów,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Efekt rzeczowy inwestycji

W celu przedmiotowej rozbudowy drogi powstał projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
33.366,21 zł	33.366,21 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

3.15 Budowa chodnika w Słupowie – opracowanie dokumentacji

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

Doradztwo i projektowanie drogowe
Kazimierz Chojnacki
ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz

Założeniem przedprojektowym jest wykonanie:

1. Remontu chodnika przez miejscowość Słupowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243. Istniejący chodnik o nawierzchni gruntowej, zakłada się chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.
2. Remontu chodnika przez miejscowość Słupowo wzdłuż drogi powiatowej. Piesi poruszają się dotychczas istniejącym poboczem o nawierzchni gruntowej, zakłada się chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Została sporządzona dokumentacja projektowa - na wykonanie remontu chodnika przez miejscowość Słupowo (wzdłuż drogi wojewódzkiej)
2. Została sporządzona dokumentacja projektowa - na wykonanie remontu chodnika przez miejscowość Słupowo (wzdłuż drogi powiatowej)

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
15.056,64 zł	15.056,64 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

3.16 Budowa wiaty przystankowej w Wojnowie i Osówcو przy drodze krajowej nr 25

Przebieg inwestycji – Dostawca wiat i materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod wiatą

Dostawca wiat: Zakład Wielobranżowy „SOPEL”

Lipniki, ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota

Dostawca materiałów: BCH S.C. Adam Chmielewicz

i Wojciech Chmielewicz

Osówiec 61, 86-014 Sicienکو

Utwardzenie pod wiatą zostało wykonane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy

Budowa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wojnowo i przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Osówiec

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Wymiary wiat: długość 3 m, szerokość 1 m
2.	Konstrukcja wiat stalowa, malowana – koloru niebieskiego,
3.	Ściany wiat do połowy wypełnione blachą trapezową koloru niebieskiego, natomiast od połowy przeszkleniem z płyt poliwęglanowych litych bezbarwnych o grubości 6 mm (odpornych na uszkodzenia i zniszczenie)
4.	Przeszklenie mocowane za pomocą listew mocujących, tworzących zamknięty układ
5.	Dach wiat wykonany z poliwęglanu
6.	Wiaty wyposażone są w ławeczkę na całej długości
7.	Utwardzenie terenu pod wiatą w Wojnowie z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm – 10 m ²

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
8.712,27 zł	8.712,27 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 32. Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 25 w Osówcu



Fot. 33. Wiata przystankowa w miejscowości Wojnowo

3.17 Remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową Wojnowo-Bydgoszcz oraz wyznaczenie miejsc przejść dla pieszych

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz

Remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz oraz remont drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz polegający na wyznaczeniu miejsc przejść dla pieszych

Efekt rzeczowy inwestycji

Wykonano:

1. Nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m – **365 m²/54 mb**, tj.:
 - skrzyżowanie ul. Sosnowej z drogą powiatową w km 3+828,5,
 - skrzyżowanie ul. Poziomkowej z drogą powiatową w km 5+471.
2. Chodniki z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm – na odcinku od km 2+765 do km 2+838 od skrzyżowania ul. Starowiejskiej do zatoki autobusowej o szerokości 1,5 m – **142 m²/73 mb**,
3. Chodniki z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm – nawierzchnia akustyczna – **32 m²** tj.:
 - w km 2+798,43 ul. Starowiejska,
 - w km 3+839,47 ul. Sosnowa,
 - w km 5+484,77 ul. Poziomowa,
 - w km 6+394,78 ul. Przy Lesie.

Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe w wyniku zmiany organizacji ruchu.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne (Powiat Bydgoski)
149.912,77 zł	90.918,72 zł	58.994,05 zł
100 %	60,6 %	39,4 %



Fot. 34. Chodnik przy ul. Starowiejskiej



Fot. 35. Przejście i zjazd przy ul. Poziomkowej



Fot. 36. Zjazd przy ul. Sosnowej



Fot. 37. Przejście przy ul. Sosnowej

Rozdział IV. Zadania inwestycyjne w zakresie obiektów kubaturowych

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

A. OBIEKTY KUBATUROWE

- 1.1 Wymiana i naprawa pokrycia dachu na budynku komunalnym ul. Nad Torem 33 w Pawłównu
- 1.2 Remont łazienek, pomieszczeń nr 14,16,17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicieniu
- 1.3 Remont pomieszczeń klubu sportowego „Gryf” na parterze budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w Sicieniu
- 1.4 Termomodernizacja SUW w Sicieniu
- 1.5 Remont lokalu wynajmowanego Policji w budynku na ul. Sportowej 2 w Sicieniu
- 1.6 Wymiana pokrycia i naprawa dachu na budynku komunalnym Gliszcz 18 – dokumentacja techniczna
- 1.7 Wymiana centrali sterującej z detektorem gazu w kotłowni budynku przy ul Sportowej 2 i Mroteckiej 9
- 1.8 Wymiana 5 szt. okien w budynku Mochle 14
- 1.9 Wymiana grzejników z pionem w mieszkaniu Strzelewo 1/2
- 1.10 Naprawa przecieków na dachu w budynkach komunalnych – Mochle 60, Kruszyn ul. Strażacka 13, Murucin 7, Kruszyn ul. Strażacka 11
- 1.11 Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynkach komunalnych – Mochle 60, i Pawłówek ul. Nad Torem 33
- 1.12 Wykonanie ogrodzenia terenu nieczynnego wysypiska odpadów w Trzemiętówku

B. BUDYNKI GOK

- 1.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłównu
- 1.2 Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie – dokumentacja techniczna
- 1.3 Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gliszczu
- 1.4 Remont dachu na budynku biblioteki w Kruszynie
- 1.5 Remont dachu i magazynu w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonczynie
- 1.6 Renowacja nawierzchni boiska ORLIK w Zielonczynie
- 1.7 Budowa wiaty i zakup stołów biesiadnych w Samsiecznie
- 1.8 Budowa wiaty biesiadnej w Mochlu
- 1.9 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzemiętowie
- 1.10 Ustawienie skrzynki-ZKP w Sicieniu
- 1.11 Naprawa pieca co w Kruszynie i Sicieniu
- 1.12 Remont ITK w Sicieniu
- 1.13 Utwardzenie terenu i ustawienie garażu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie
- 1.14 Remont wejścia i podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu
- 1.15 Montaż siłowni zewnętrznej w Wierzchucinku

C. BUDYNKI OŚWIATOWE

- 1.1 Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Strzelewie – dokumentacja techniczna

- 1.2 Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Samsiecznie – dokumentacja techniczna
- 1.3 Adaptacja mieszkania w budynku szkoły dla potrzeb dydaktycznych szkoły w Kruszynie
- 1.4 Remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarki w Szkole Podstawowej w Kruszynie
- 1.5 Wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach szkolnych (umywalki, pisuary, muszle klozetowe, baterie) w Szkole Podstawowej w Kruszynie
- 1.6 Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły polegająca na realizacji wyjścia ewakuacyjnego oraz budowie schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Kruszynie
- 1.7 Remont podłogi Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- 1.8 Wymiana kotła co w kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- 1.9 Remont sekretariatu w Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- 1.10 Remont podłogi w Sali lekcyjnej nr 8 w Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- 1.11 Montaż drzwi dymoszczelnych w Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- 1.12 Postawienie nowej ściany działowej w Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- 1.13 Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły przy ul Bydgoskiej 8 w Sicienku
- 1.14 Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy Przedszkolu w Sicienku
- 1.15 Remont:
- sala 5: cyklinowanie, lakierowanie podłóg, wymiana listew przypodłogowych, montaż karniszy, wymiana grzejników;
 - pomieszczenie świetlicy: montaż drzwi wewnętrznych, doprowadzenie i montaż domofonu, roleta pionowej, zmiany w instalacji elektrycznej
 - sala 18, gabinet pielęgniarki, doprowadzenie ciepłej wody, zabezpieczenie ściany płytkami, montaż szafki ze zlewem
- 1.16 Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Strzelewie
- 1.17 Remont i doposażenie gabinetu pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej w Strzelewie
- 1.18 Zakup bramek do piłki nożnej oraz tablic z koszami do koszykówki na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Strzelewie
- 1.19 Remont ścian i sufitu w Sali zabaw (e gipsy, szpachlowanie, malowanie) i łącznika na I piętrze w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie
- 1.20 Remont pokoju nauczycielskiego na I piętrze (położenie podłogi, malowanie ścian: pokój i aneks) w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie
- 1.21 Remont podłogi w Sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie) w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie
- 1.22 Remont parkingu za szkołą (wyrównanie i utwardzenie terenu) – Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie.
- 1.23 Remont gabinetu pedagoga (gipsowanie, malowanie) w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.24 Remont Sali 102 (gipsowanie, malowanie, itd.)
- 1.25 Przygotowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej (podłączenie wody, odpływu, malowanie, położenie płytek)
- 1.26 Remont gabinetu wicedyrektora (gipsowanie, malowanie) w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.27 Remont łazienek w holu A w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.28 Remont łazienki w przedszkolu (malowanie) w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.29 Remont kuchni w przedszkolu (płytki, malowanie) w Zespole Szkół w Wojnowie

- 1.30 Bieżące remonty (wymiana uszczeltek, wężyków w łazienkach, naprawa gniazdek w salach, mocowanie desek ochronnych itp.) w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.31 Wymiana studzienki kanalizacyjnej na parkingu dla autobusów przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.32 Wymiana instalacji CO w Sali nr 03 w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.33 Wykonanie parkingu wzdłuż drogi prowadzącej do boiska szkolnego w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.34 Konserwacja i remont pieca gazowego w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.35 Zakup niezbędnego sprzętu do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej (kozetka, meble, waga, ciśnieniomierz, itp.) w Zespole Szkół w Wojnowie
- 1.36 Zakup sprzętu do wykonania monitoringu przedszkola (kamery, rejestrator, dysk, okablowanie, switch) w Zespole Szkół w Wojnowie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Budynek świetlicy wiejskiej w Pawłóku	kpl.	1
2.	Projekt świetlicy wiejskiej w Teresinie – odstąpiono od umowy		
3.	Projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie	kpl.	1
4.	Projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	kpl.	1
5.	Remonty w obiektach kubaturowych	kpl.	12
6.	Remonty w budynkach GOK	kpl.	15
7.	Remonty w budynkach oświatowych	kpl.	36

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2016 roku:

- 1.199.990,49 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016	- 1.182.713,75 zł
3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy	- 1.091.129,03 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 91.584,72 zł
w tym:	
- GOK w Sicienکو	- 57.721,05 zł
- Zakład Komunalny w Sicienکو	- 5.433,25 zł
- Darowizna sponsora	- 15.000,00 zł
- GOK w Sicienکو	- 13.430,42 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych					
<i>Wartość końcowa na koniec roku 2016</i>	<i>Budżet Gminy w roku 2016</i>	<i>Środki pozabudżetowe</i>			
		<i>GOK w Sicienku</i>	<i>Zakład Komunalny w Sicienku</i>	<i>Darowizna sponsora</i>	<i>Inwestor prywatny</i>
1.199.990,49 zł	1.091.129,03 zł	57.721,05 zł	5.433,25 zł	15.000,00 zł	13.430,42 zł
-	92,2 %	4,9 %	0,5 %	1,3 %	1,1 %

4.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlówku

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD”
Ostrowo 3; 89-115 Mrocza

Efekt rzeczowy inwestycji

Budynek świetlicy wiejskiej - wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez poddasza użytkowego, nie podpiwniczony z tarasem zewnętrznym z kostki brukowej, w którym znajdują się:

- a) Sala spotkań – 80,9 m²
- b) Przedsiónek – 5,9 m²
- c) Wiatrołap – 10,79 m²
- d) Zaplecze kuchenne – 20,48 m²
- e) WC męskie – 7,0 m²
- f) WC damskie – 5,5 m²
- g) Magazyn – 10,82 m²

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
452.524,79 zł	440.168,05 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

**INWESTYCJA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOLECKIEGO SOŁECTWA PAWLÓWEK W KWOCIE 12.000,00 ZŁ**

Infrastruktura techniczna i wyposażenie świetlicy

1.	<i>Wewnętrzne instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. i gazowa</i>
2.	<i>Ogrodzenie terenu – wykonane z paneli o wysokości 1,5 m wypełnione matą zgrzewaną z prętów w rozstawie 50x200 mm. Brama dwuskrzydłowa o wym. 4x1,5m wypełniona matą zgrzewaną z prętów w rozstawie 50x200 mm. Dwie furtki o wym. 100x150 cm z dwoma słupami, wypełnione matą zgrzewaną z prętów w rozstawie 50x200 mm</i>
3.	<i>Wewnętrzne chodniki z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm, miejsca postojowe dla samochodów o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm, zagospodarowanie terenu</i>
4.	<i>Przyłłącze wodociągowe - wykonane z rury PE Ø 32. Przyłącze zakończone studnią wodomierzową Ø 600 z tworzywa sztucznego</i>
5.	<i>Instalacja wodociągowa zewnętrzna – wykonana rur PE Ø 32 od studni wodomierzowej do pomieszczeń w budynku świetlicy</i>
6.	<i>Instalacja kanalizacyjna – wykonana rur PCV Ø 160 do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z zbiornikiem na nieczystości płynne – o poj. 9 m³</i>
7.	<i>Przyłłącze energetyczne - usytuowane w linii ogrodzenia działki od złącza kontrolno-pomiarowego do rozdzielnic głównej w budynku</i>
8.	<i>Przyłłącze gazowe - wykonane z PE Ø 32 od skrzynki gazowej zlokalizowanej w linii ogrodzenia do budynku</i>
9.	<i>Wewnętrzne instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. i gazowa</i>
10.	<i>Telewizor 43 cale Full HD, 1 złącze HDMI, montaż ścienny</i>
11.	<i>Mikrowieża stereo - odtwarzacz CD, CD-R i CD-RW, obsługa formatu MP3, radio, głośniki o mocy 30W</i>
12.	<i>Stolik świetlicowy o wym. 80x80 blat kolor buk, stelaż z profilu kwadratowego 25x25mm, składany</i>
13.	<i>Krzesło drewniane świetlicowe, siedziska i oparcia buk, stelaż z profilu kwadratowego 20x20mm czarny</i>
14.	<i>Szafa aktowa dwudrzwiowa z zamkami, kolor buk, przybliżone wymiary wys.180-190 cm szer. 80 cm, głęb. 40 cm</i>
15.	<i>Biurko do komputera kolor buk, szer. 140-160 cm, wys. 70 cm, po jednej stronie szuflady zamykane na klucz, po drugiej stronie komora na komputer, blat z otworem na kable, pod blatem ruchoma półka na klawiaturę</i>
16.	<i>Wieszak drewniany wiszący z 10 sztuk haczyków na odzież</i>
17.	<i>Kuchenka gazowa z czterema palnikami i elektrycznym piekarnikiem o szer. 50 cm, zapalarka gazu w pokrętło</i>
18.	<i>Szafka pod zlewozmywak kuchenny</i>
19.	<i>Chłodziarka o całkowitej pojemności 230 litrów z wewnętrznym zamrażalnikiem 18 litrów</i>
20.	<i>Szafka wisząca o szerokości 80 cm</i>
21.	<i>Szafka stojąca o szerokości 80 cm</i>
22.	<i>Szafka wisząca nad zlewozmywakiem z ociekaczem</i>
23.	<i>Stół świetlicowy szer.100 cm, dłg.180cm</i>



Fot. 38. Pomieszczenie kuchenne



Fot. 39. Sala główna w świetlicy



Fot. 40. Świetlica wiejska – widok z przodu



Fot. 41. Świetlica wiejska – widok od strony tarasu

4.2 Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

Gmina Sicienko odstąpiła od umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym Krajan Sp. z o.o., której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie”

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
735,54 zł	735,54 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie – dokumentacja techniczna

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji
„PROBUD” Sp. z o.o.
Konieczki 15, 19-300 Elk

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

Efekt rzeczowy inwestycji

W celu przeprowadzenia właściwej kompleksowej termomodernizacji energetycznej została sporządzona dokumentacja techniczna w skład której wchodzi:

- | | |
|----|---|
| 1. | Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną |
| 2. | Ekspertyza ornitologiczna |
| 3. | Studium wykonalności |
| 4. | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO dedykowanych przez ZIT |

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
28.777,08 zł	23.857,08 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

4.4 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie – dokumentacja techniczna

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

**Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Kelvin” Sp. z o.o.
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz**

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Efekt rzeczowy inwestycji

W celu przeprowadzenia właściwej kompleksowej termomodernizacji energetycznej została sporządzona dokumentacja techniczna, w skład której wchodzi:

1. Audyt energetyczny
2. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną
3. Ekspertyza ornitologiczna

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
21.645,54 zł	21.645,54 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

4.5 Remont kotłowni w Zespole Szkół w Sicienکو

Przebieg inwestycji

Wykonawca robót: „KA-BO” Karol Borkowski
ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek

*Z uwagi na awarię kotłóو gazowóو (pęknięcie jednego z kotła i zużycie drugiego kotła) wykonano **remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicienکو polegający na wymianie zużytych dwóch kotłóو gazowóو z palnikiem wentylatorowym na dwa nowe kondensacyjne kotły gazowe.***

Efekt rzeczowy inwestycji

Wymaniono zużyte dwa kotły gazowe z palnikiem wentylatorowym, w skład których wchodzą następujące produkty:

- 1) Kotły gazowe z automatyką typu **VITOCROSSAL 200** o mocy **130 kW** każdy - **2 szt.**
- 2) Wymiennik płytowy typu **SL 140 TL 90** - **1 kpl.**
- 3) Stacja uzdatniania wody typu **AQUASET 500** - **1 kpl.**
- 4) System odprowadzania spalin, włączenie kotłóو do istniejącego komina - **1 kpl.**

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
100.550,53 zł	100.550,53 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 42. Nowe kotły gazowe



Fot. 43. Nowa instalacja rozdzielcza w kotłowni

Rozdział V. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji**1. Spis zrealizowanych inwestycji:**

1.1 Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku – opracowanie dokumentacji technicznej

1.3 Budowa placu zabaw w Kasprze

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Boisko wiejskie w Gliszczu	m ²	450
2.	Projekt boiska w Nowaczku	kpl.	1
3.	Plac zabaw w Kasprze	kpl.	1

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2016 roku: - 118.750,29 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 - 114.660,54 zł

3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy - 114.660,54 zł

3.1.2 Środki pozabudżetowe - 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu, turystyki i rekreacji	
<i>Budżet Gminy w roku 2016</i>	<i>Środki pozabudżetowe</i>
114.660,54 zł	0,00 zł
100 %	0,0 %

5.1 Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz
ul. M. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

Efekt rzeczowy inwestycji

Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej, o wymiarze 15x30 m z liniami do mini piłki nożnej, koszykówki, tenisa oraz siatkówki.

Wypożyczenie boiska:

- boisko do gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego wyposażone jest w dwa słupki (z zabezpieczeniami) wraz z siatką do gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
88.117,20 zł	84.624,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

**INWESTYCJA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU
 SOLECKIEGO SOŁECTWA GLISZCZ W KWOCIE 15.357,95 ZŁ**



Fot. 44. Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej



Fot. 45. Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej

5.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku – opracowanie dokumentacji

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji projektowej

NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska
ul. Tańskich 3
85-391 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Została sporządzona dokumentacja techniczna w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15 x 30 m i nawierzchni ze sztucznej trawy.

Na boisku zostaną wyznaczone pola:

- *do gry w mini piłkę nożną z bramkami 2x3 m,*
- *do gry w tenisa ziemnego oraz siatkówkę wraz ze słupkami, tulejami i siatką do rzutów do kosza.*

Starosta Bydgoski pismem z dnia 17.10.2016r. przyjął zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę nie wnosząc sprzeciwu.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
2.950,00 zł	2.950,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

**INWESTYCJA W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
SOŁECTWA NOWACZKOWO W KWOCIE 2.950,00 ZŁ**



Fot. 46. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

5.3 Budowa Placu zabaw w Kasprowie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

P.H.U. Gold-Spring Marzanna Byber, ul. Lipowa 9, 09-300 Żuromin

– wykonawca placu zabaw

Zakład Komunalny w Sicienکو, ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienکو

– wykonawca ogrodzenia

Efekt rzeczowy inwestycji

Plac zabaw został wykonany na części działki nr 45/15 w miejscowości Kasprowo, która została wydzierżawiona od Fundacji Potulickiej.

Potrzeba budowy została zgłoszona na zebraniu wiejskim w roku 2014r. ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sicienکو na rok 2015. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna oraz przyjęte przez Starostę Bydgoskiego zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W roku 2016 wybudowano plac zabaw w skład którego wchodzi następujące urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie:

1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i drążkami
2. Huśtawka podwójna wahadłowa
3. Huśtawka wagowa z siedziskami
4. Bujak sprężynowy
5. Ławka z oparciem
6. Karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem
7. Tablica z regulaminem placu zabaw
8. Kosz na śmieci

Ogrodzenie placu zabaw:

Ogrodzenie systemowe o wysokości 1,50 m o łącznej długości 70 mb – ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych i podmurówce wraz z dwiema furtkami o szerokości w świetle 1,0 m.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
27.683,09 zł	27.086,54 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 47. Plac zabaw w Kasprowie



Fot. 48. Plac zabaw w Kasprowie

Rozdział VI. Zakupy inwestycyjne

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół
- 1.2 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kruszynie
- 1.3 Zakup samochodu dla potrzeb utrzymania dróg
- 1.4 Zakup używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku
- 1.5 Zakup walca do naprawy dróg

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Autobus do dowozu uczniów do szkół	szt.	1
2.	Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kruszyn	szt.	1
3.	Samochód do utrzymania dróg Citroen Berlingo	szt.	1
4.	Samochód ciężarowy Dacia Dokker	szt.	1
5.	Zakup walca do naprawy dróg	szt.	1

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2016 roku: - 1.049.336,00 zł

- 3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 - 1.049.336,00 zł
 - 3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy - 365.931,00 zł
 - 3.1.2 Środki pozabudżetowe - 443.905,00 zł
 - w tym:
 - środki własne Zakładu Komunalnego - 59.905,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW - 84.000,00 zł
 - środki z ZW ZOSP w Toruniu - 300.000,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych					
Wartość całkowita w roku 2016	Budżet Gminy (Dotacja dla ZK w Sicienku)	Budżet Gminy	Zakład Komunalny w Sicienku	Pożyczka z WFOŚiGW	ZW ZOSP w Toruniu
1.049.336,00 zł	239.500,00 zł	365.931,00 zł	59.905,00 zł	84.000,00 zł	300.000,00 zł
100 %	22,8 %	34,9 %	5,7 %	8,0 %	28,6 %

6.1 Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół

Przebieg inwestycji – Dostawca autobusu

Zakład Komunalny w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Białe Błota zakupił autobus szkolny od **Gminy Białe Błota** reprezentowaną przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

Efekt rzeczowy inwestycji

Zakupiono autobus marki AUTOSAN:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Marka, typ, model: | AUTOSAN A0909L.06.01. TRAMP. |
| 2. Nr rejestracyjny: | CBY 8U47 |
| 3. Rok produkcji: | 2008 |
| 4. Data pierwszej rejestracji: | 18.12.2008r. |
| 5. Dopuszczalna masa całkowita: | 13 000 kg |
| 6. Numer identyfikacyjny VIN: | SUADW3RBT8S680845 |
| 7. Pojemność/moc silnika: | 4784 cm³/140 kW |
| 8. Ilość miejsc: | 39+1+17 |
| 9. Liczba osi: | 2 |

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Udział Zakładu Komunalnego
124.900,00 zł	100.000,00 zł (Dotacja dla ZK)	24.900,00 zł
100 %	80 %	20 %



Fot. 49. Autobus



Fot. 50. Autobus

6.2 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kruszyne

Przebieg inwestycji – Dostawca samochodu

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o
Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

Efekt rzeczowy inwestycji

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP w Kruszyne

Struktura finansowania zadania

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP woj. Kujawsko – pomorskiego w dniu 21.06.2016r. podjęło Uchwałę nr 126/24/16 w sprawie rozdysponowania dotacji WFOŚiGW na zakup nowych samochodów pożarniczych, w tym 300.000,00 zł na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Kruszyne

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne	
		Pożyczka z WFOŚiGW	ZW ZOSP w Toruniu
749.931,00 zł	365.931,00 zł	84.000,00 zł	300.000,00 zł
100 %	48,8 %	11,2 %	40 %



Fot. 51. Samochód OSP Kruszyn



Fot. 52. Samochód OSP Kruszyn

6.3 Zakup samochodu dla potrzeb utrzymania dróg

Przebieg inwestycji – Dostawca samochodu

P.H.U. EXMOT Sp. z o.o
ul. Fordońska 38, 85-719 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy typu furgon marki Citroen Berlingo, rok produkcji 2016.

*Samochód został zarejestrowany pod nr **CBY 42370***

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
59.500,00 zł	59.500,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 53. Samochód osobowy typu furgon marki Citroen Berlingo



Fot. 54. Samochód osobowy typu furgon marki Citroen Berlingo

6.4 Zakup używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego

Przebieg inwestycji – Dostawca samochodu

**Auto-Handel „KaNaMa” Małgorzata i Andrzej Szpera Sp. j.
ul. Gdańska 88, 89-600 Chojnice**

Efekt rzeczowy inwestycji

Zakład Komunalny w Sicienکو zakupił samochód na potrzeby zakładu.

Samochód marki Dacia Dokker:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Rok produkcji: | 2013 rok |
| 2. Numer identyfikacyjny VIN: | UU18SDB4548484733 |
| 3. Paliwo: | olej napędowy |
| 4. Rodzaj silnika: | 1,5 DCi |
| 5. Pojemność: | 1461 cm³ |
| 6. Moc silnika: | 55 kW |
| 7. Rodzaj pojazdu: | samochód ciężarowy |
| 8. Liczba drzwi: | 4 |
| 9. Ładowność: | 750 kg |

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
22.755,00 zł	22.755,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



Fot. 55. Samochód marki Dacia Dokker



Fot. 56. Samochód marki Dacia Dokker

6.5 Zakup walca drogowego do naprawy dróg

Przebieg inwestycji – Dostawca walca

„MAJKPOL” Jacek Majek
ul. Wiśniewa 8a, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Efekt rzeczowy inwestycji

Zakład Komunalny w Sicienku zakupił walec drogowy do utrzymania dróg BOMAG BW 174 AC o parametrach:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Rok produkcji: | 2001 rok |
| 2. Numer identyfikacyjny VIN: | 10187041100 |
| 3. Moc silnika: | 85 KM (58 kW) |
| 4. Paliwo: | olej napędowy |
| 5. Rodzaj silnika: | Cummins 4B3.3-C |
| 6. Waga: | 8500 kg |
| 7. Max waga: | 10 500 kg. |

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016) – dptacja dla Zakładu Komunalnego	Środki Zakładu Komunalnego
92.250,00 zł	80.000,00 zł	12.250,00 zł
100 %	86,7 %	13,3 %



Fot. 57. Walec drogowy



Fot. 58. Walec drogowy

Rozdział VII. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcو – na ul. Przy Lesie
- 1.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcو – na ul. Szosa Bydgoska
- 1.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcو – na ul. Starowiejskiej
- 1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Sicienکو – na części ul. Akacyjowej i ul. Lipowej – opracowanie dokumentacji
- 1.5 Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie
- 1.6 Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie
- 1.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Rodzinnej
- 1.8 Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Morenowej
- 1.9 Budowa oświetlenia ulicznego w Janinie
- 1.10 Budowa oświetlenia ulicznego w Strzelewie – opracowanie dokumentacji

2. Spis realizowanych inwestycji – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie:

- 2.1 Zamontowanie oprawy na skrzyżowaniu ul. Krótkiej z ul. Ogrodową w Kruszynie
- 2.2 Zamontowanie oprawy na słupie nr 305 na wys. Posesji nr 7 w Chmielewie
- 2.3 Zamontowanie oprawy na ul. Nad Torem w Pawłówku
- 2.4 Zamontowanie oprawy na ul. Gościnniej w Zielonczynie

3. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Oświetlenie uliczne w Osówcو – na ul. Przy Lesie	szt.	1 lampa
2.	Oświetlenie uliczne w Osówcو – na ul. Szosa Bydgoska	szt.	3 lampy
3.	Oświetlenie uliczne w Osówcو – na ul. Starowiejskiej	szt.	3 lampy
4.	Oświetlenie uliczne w Sicienکو – na części ul. Akacyjowej i ul. Lipowej	Dokumentacja techniczna	
5.	Oświetlenie uliczne w Trzemiętowie	szt.	3 lampy
6.	Oświetlenie uliczne w Wojnowie	szt.	3 lampy
7.	Oświetlenie uliczne w Zielonczynie - na ul. Rodzinnej	szt.	2 lampy
8.	Oświetlenie uliczne w Zielonczynie - na ul. Morenowej	szt.	2 lampy
9.	Oświetlenie uliczne w Janinie	szt.	2 lampy
10.	Oświetlenie uliczne w Strzelewie	Dokumentacja techniczna	
-	Razem	19 lamp	

4. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań – podwieszenia zrealizowane przez ENEA Oświetlenie:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Oświetlenie uliczne w Kruszynie - skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Krótką	szt.	1 lampa
2.	Oświetlenie uliczne w Chmielewie	szt.	1 lampa
3.	Oświetlenie uliczne w Pawłótku na ul. Nad Torem	szt.	2 lampy
4.	Oświetlenie uliczne w Zielonczynie - ul. Gościnna	szt.	1 lampa
5.	Oświetlenie uliczne w Pawłótku - naprzeciw świetlicy wiejskiej	szt.	1 lampa
-	Razem	6 lamp	

- 5. Wartość zrealizowanych inwestycji i zadań w 2016 roku:**
- 263.847,60 zł
 - 5.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 - 159.370,20 zł
 - 5.1 Wykonanie oświetlenia w zakresie inwestycji - 145.471,06 zł
 - 5.1 Wykonanie oświetlenia w zakresie rozbudowy - 13.899,14 zł

5.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia	
<i>Budżet Gminy w roku 2016</i>	<i>Środki pozabudżetowe</i>
159.370,20 zł	0,00 zł
100 %	0,0 %

7.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu – na ul. Przy Lesie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Sylwester Lis
Bartlewo 7, 86-230 Lisewo

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Słup oświetleniowy stalowy okrągły o wys. 8 m	1 szt.
2.	Oprawa oświetleniowa SGS 103/1 z lampą 70 W	1 szt.

Struktura finansowania zadania


Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
2.460,00 zł	2.460,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %



INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA OSÓWIEC W KWOCIE 2.000,00 ZŁ



Fot. 59. Oświetlenie uliczne na ul. Przy Lesie w Osówcu



Fot. 60. Oświetlenie uliczne na ul. Przy Lesie w Osówcu

7.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu – na ul. Szosa Bydgoska

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

**P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Sylwester Lis
Bartlewo 7, 86-230 Lisewo**

Wykonano oświetlenie drogowe drogi gminnej – ul. Szosa Bydgoska w Osówcu (oświetlenie przystanków autobusowych przy Grill Osowiec) poprzez budowę przyłącza energetycznego linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x16 mm ²	257 mb
2.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ² (przyłącze zalicznikowe)	3 mb
3.	Szafka oświetleniowa wolnostojąca z fundamentem	1 kpl.
4.	Słup oświetleniowy stalowy okrągły o wys. 7 m	3 szt.
5.	Oprawa oświetleniowa z lampą 100 W	3 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
23.187,85 zł	23.187,85 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA OSÓWIEC W KWOCIE 10.000,00 ZŁ



Fot. 61. Oświetlenie uliczne na ul. Szosa Bydgoska w Osówcu (przystanki autobusowe)



Fot. 62. Oświetlenie uliczne na ul. Szosa Bydgoska w Osówcu (przystanki autobusowe)

7.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu – na ul. Starowiejskiej

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

EL-DAR Paweł Roszkowski
ul. Szancera 4/3
85-792 Bydgoszcz

Wykonano oświetlenie drogowe drogi gminnej oraz części drogi powiatowej na terenie działek o nr ewid. 26/3, 67/1 i 64/2 w Osówcu na ul. Starowiejskiej - poprzez budowę napowietrznej izolowanej linii nn. 0,4 kV z trzema oprawami oświetleniowymi zasilanymi z istniejącej szafki oświetlenia drogowego

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia napowietrzna typu AsXSn 2x25 mm ²	360 mb
2.	Słup oświetleniowy typu EPV 10,5/4,3	5 szt.
3.	Słup oświetleniowy typu EPV 10,5/10	1 szt.
4.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową o mocy 100W	3 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
18.831,30 zł	18.831,30 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZACJ AOWANA PRZY UDZIAŁE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA OSÓWIEC W KWOCIE 15.000,00 ZŁ



Fot. 63. Oświetlenie uliczne na ul. Starowiejskiej w Osówcu



Fot. 64. Oświetlenie uliczne na ul. Starowiejskiej w Osówcu

7.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Sicienku – na części ul. Akacjowej i ul. Lipowej – opracowanie dokumentacji

Przebieg inwestycji – Wykonawca dokumentacji technicznej

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
BUKOMEX Sp. z o.o.
ul. Matejki 7a, 85-061 Bydgoszcz**

Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej – części ul. Akacjowej w Sicienku poprzez budowę linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi


Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Projekt budowlany	5 szt.
2.	Przedmiar robót	1 szt.
3.	Kosztorys inwestorski	1 szt.
4.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	2 szt.


Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
5.039,31 zł	5.039,31 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA SICIENKO W KWOCIE 4.000,00 ZŁ



Fot. 65. Projekt oświetlenia ulicznego w części ul. Akacjowej w Sicienکو



Fot. 66. Projekt oświetlenia ulicznego w części ul. Akacjowej w Sicienکو

7.5 Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

**P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Sylwester Lis
Bartlewo 7, 86-230 Lisewo**

Wykonano oświetlenie drogowe drogi powiatowej w miejscowości Trzemiętowo - poprzez budowę linii kablowej wraz z trzema słupami oświetleniowymi

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x35mm ²	322 mb
2.	Słup oświetleniowy stalowy okrągły o wys. 6 m wraz z wysięgnikiem	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W	3 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
17.644,97 zł	17.644,97 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZACJ ONA PRZY UDZIAŁE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA TRZEMIĘTOWO W KWOCIE 12.000,00 ZŁ



Fot. 67. Oświetlenie uliczne w Trzemiętowie przy drodze powiatowej



Fot. 68. Oświetlenie uliczne w Trzemiętowie przy drodze powiatowej

7.6 Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

**P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Sylwester Lis
Bartlewo 7, 86-230 Lisewo**

Wykonano oświetlenie drogowe drogi gminnej – na części działki nr 2 w Wojnowie poprzez budowę linii napowietrznej wraz z słupami oświetleniowymi

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm ²	187,6 mb
2.	Słup wirowany typu EPV 9/4,3	1 szt.
3.	Słup wirowany typu EPV 9/10	3 szt.
4.	Oprawa oświetleniowa ledowa TYP UL-56W	3 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
22.260,54 zł	22.260,54 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZACJ ONA PRZY UDZIAŁE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA WOJNOWO W KWOCIE 22.260,54 ZŁ



Fot. 69. Oświetlenie uliczne na części działki nr 2 w Wojnowie



Fot. 70. Oświetlenie uliczne na części działki nr 2 w Wojnowie

7.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Rodzinnej

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót		
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis Bartlewo 7, 86-230 Lisewo		
Wykonano oświetlenie drogowe drogi gminnej w Zielonczynie - na ul. Rodzinnej, poprzez budowę linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa YAKY 4x16 mm ²	269 mb
2.	Słup oświetleniowy stalowy okrągły o wys. 6 m	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W	2 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
16.232,31 zł	16.232,31 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA ZIELONCZYN W KWOCIE 2.000,00 ZŁ



Fot. 71. Oświetlenie uliczne na ul. Rodzinnej w Zielonczynie



Fot. 72. Oświetlenie uliczne na ul. Rodzinnej w Zielonczynie

7.8 Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Morenowej

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót		
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis Bartlewo 7, 86-230 Lisewo		
Wykonano oświetlenie drogowe drogi gminnej – w części ul. Morenowej w Zielonczynie		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm ²	204 mb
2.	Słup wirowany typu EPV 9/4,3	2 szt.
3.	Słup wirowany typu EPV 9/10	2 szt.
4.	Oprawa oświetleniowa z lampą 150 W	2 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
24.226,08 zł	24.226,08 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZACOWANA PRZY UDZIAŁE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA ZIELONCZYN W KWOCIE 5.000,00 ZŁ



Fot. 73. Oświetlenie uliczne na ul. Morenowej w Zielonczynie



Fot. 74. Oświetlenie uliczne na ul. Morenowej w Zielonczynie

7.9 Budowa oświetlenia ulicznego w Janinie

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót		
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBU Andrzej Tyma ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz		
Wykonano oświetlenie drogowe drogi powiatowej – dz. 30/3 Strzelewo – Janin, poprzez budowę linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4x35 mm ² na dz. 30/3 wraz z dwoma słupami oświetleniowymi zasilanymi z istniejącej szafki oświetlenia drogowego w miejscowości Janin		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	243 mb
2.	Słup oświetleniowy ocynkowany stalowy wys. 7 m wraz z wyciągiem	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową o mocy 100 W	2 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
10.170,87 zł	10.170,87 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA STRZELEWO W KWOCIE 10.170,87 ZŁ



Fot. 75. Oświetlenie uliczne we wsi Janin przy drodze powiatowej



Fot. 76. Oświetlenie uliczne we wsi Janin przy drodze powiatowej

7.10 Budowa oświetlenia ulicznego w Strzelewie – opracowanie dokumentacji

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
BUKOMEX Sp. z o.o.
ul. Matejki 7a, 85-061 Bydgoszcz**

Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim pod budowę oświetlenia drogowego drogi do pałacu – dz. nr 76 w Strzelewie

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Projekt budowlany	5 szt.
2.	Przedmiar robót	1 szt.
3.	Kosztorys inwestorski	1 szt.
4.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	2 szt.

W miesiącu październiku br. ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci wykonała przyłącze elektroenergetyczne do projektowanego oświetlenia drogowego


Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
5.179,12 zł	5.179,12 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

INWESTYCJA W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁA REALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA STRZELEWO W KWOCIE 4.000,00 ZŁ



Fot. 77. Przyłącze energetyczne do zaprojektowanego oświetlenia w Strzelewie



Fot. 78. Projekt oświetlenia ulicznego w Strzelewie

7.11 Zamontowanie oprawy na skrzyżowaniu ul. Krótkiej z ul. Ogrodową w Kruszynie

Przebieg zadania – Wykonawca robót

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz
ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienکو wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr **086/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2016** na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienکو

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Oprawa oświetleniowa typu SGS 104 100 W	1 szt.
2.	Linka oświetleniowa AsXSn 2x25 mm ²	111 mb

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
5.570,82 zł	5.570,82 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

ZADANIE W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLANIA ULICZNEGO BYŁO REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA KRUSZYN W KWOCIE 5.570,82 ZŁ



Fot. 79. Nowy punkt świetlny na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Kruszynie



Fot. 80. Oprawa SGS

7.12 Zamontowanie oprawy na słupie nr 305 na wys. posesji nr 7 w Chmielewie

Przebieg zadania – Wykonawca robót		
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz		
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienka wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 086/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2016 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienka		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Oprawa oświetleniowa typu SGS 104 100 W	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
1.562,51 zł	1.562,51 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

ZADANIE W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLANIA ULICZNEGO BYŁO REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA MOCHLE W KWOCIE 1.562,51 ZŁ



Fot. 81. Nowy punkt świetlny przy drodze gminnej w miejscowości Chmielewo



Fot. 82. Oprawa SGS

7.13 Zamontowanie oprawy na ul. Nad Torem w Pawłóku

Przebieg zadania – Wykonawca robót		
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz		
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienکو wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 086/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2016 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienکو		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Oprawa oświetleniowa typu SGS 104 100 W	2 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
3.125,01 zł	3.125,01 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

ZADANIE W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLANIA ULICZNEGO BYŁO REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA PAWŁÓWEK W KWOCIE 3.125,01 ZŁ



Fot. 83. Nowy punkt świetlny na ul. Nad Torem w Pawłówku



Fot. 84. Nowy punkt świetlny na ul.;. Nad Torem w Pawłówku

7.14 Zamontowanie oprawy na ul. Gościnnej w Zielonczynie**Przebieg zadania – Wykonawca robót**

**ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz
ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz**

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr **086/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2016** na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linka oświetleniowa AsXSn 2x25 mm ²	50 mb
2.	Oprawa oświetleniowa z lampą 70 W	1 szt.

Struktura finansowania zadania


Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2016)	Środki zewnętrzne
3.640,80 zł	3.640,80 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

ZADANIE W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BYŁO REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA ZIELONCZYN W KWOCIE 2.000,00 ZŁ




Fot. 85. Nowy punkt świetlny na ul. Gościnnej w Zielonczynie

Struktura wydatków inwestycyjnych w roku 2016




Wykres słupkowy obrazujący zmiany w planowaniu przestrzennym i budownictwie na terenie gminy Sicienka w latach 2015 - 2018



Rozdział VIII. Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2016 roku

Struktura finansowania inwestycji w 2016 roku				
Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota (zł)	Udział w wydatkach całkowitych (%)	Udział w wartości środków zewnętrznych (%)
1	Gmina Sicienko	5 809 934,03	72,6	
2	Budżet Państwa	429 000,00	5,4	19,6
3	Unia Europejska	211 675,09	2,7	9,7
4	Województwo Kujawsko-Pomorskie	562 224,89	7,0	25,6
5	Powiat Bydgoski	607 999,50	7,6	27,7
6	Gminny Ośrodek Kultury w Sicieniu	58 138,80	0,7	2,7
7	Zakład Komunalny w Sicieniu	66 660,75	0,8	3,0
8	Inwestorzy prywatni	256 842,84	3,2	11,7
	RAZEM	8 002 475,90	100	100



**Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju
Styczeń 2017 rok.**

Autorzy: Krzysztof Kula
Marcin Szczepański