URZĄD GMINY W SICIENKU, UL. MROTECKA 9, 86-014 SICIENKO

Inwestycje i zadania zrealizowane w gminie Sicienko

2007

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

INWESTYCJE I ZADANIA ZREALIZOWANE W 2007 ROKU NA TERENIE GMININY SICIENKO

Legenda:

1. Boisko w Łukowcu	9. Chodnik w Sicienku
2. Chodnik w Wierzchucinku	10. Boisko wielofunkcyjne w Sicienku
3. Sieć wodociągowa w Gliszczu	11. Boisko w Wojnowie
4. Chodnik w Gliszczu	12. Droga Ugoda - Strzelewo
5. Droga Wojnowo – Piotrkówko	13. Droga Kruszyn – Dąbrówka Nowa
6. Remont oczyszczalni ścieków w Teresinie	14. Droga w Strzelewie
7. Wiata autobusowa w Goncarzewach	15. Sieć wodociągowa w Kruszynie
8. Gabinet stomatologiczny w Sicienku	16. Wykup odcinka sieci w Pawłówku

Spis treści

Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej 5
1.1 Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca **7**
1.2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gliszcz **8**
1.3 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyn **9**
1.4 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wierzchucinek – Trzemiętowo **10**
1.5 Wykup odcinka sieci wodociągowej w Pawłówku **11**
1.6 Budowa odcinka sieci wodociągowej wg trasy przebiegającej przez działki nr 26 i 25/1 w drodze gminnej i powiatowej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Osówiec **12**
1.7 Budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 96/18 wraz z przyłączem do działki nr 96/40 w miejscowości Osówiec **13**
1.8 Budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 141 wraz z przyłączem do działki nr 139/50 w miejscowości Osówiec **14**
1.9 Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm wraz z przyłączami do działek w miejscowości Dąbrówka Nowa **15**
1.10 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupowo **16**
1.11 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Kruszyn **17**
Rozdział II. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg 20
1.1 Przebudowa drogi gminnej Kruszyn –Dąbrówka Nowa **20**
1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 503231C Gliszcz – Jezioro Słupowskie **20**
1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 50331C Wojnowo - Piotrkówko **25**
1.4 Przebudowa drogi osiedlowej w Strzelewie **26**
1.5 Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie - od drogi krajowej nr 10 do Szkoły Podstawowej **28**
1.6 Modernizacja drogi do kąpieliska w Wierzchucinku (Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucińskiego Dużego w miejscowości Wierzchucinek) **29**
1.7 Remont chodnika przy drogach powiatowych nr 1910C i 1528C w miejscowości Sicienko **30**
1.8 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w miejscowości Gliszcz **31**
1.9 Remont chodnika w ciągu drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Wierzchucinek **33**
1.10 Remont drogi powiatowej nr 1532C Ugoda – Strzelewo **35**
1.11 Wykonanie wiaty autobusowej w Goncarzewach **37**
Rozdział III. Zadania inwestycyjne w zakresie obiektów kubaturowych 38
1.1 Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi w Dąbrówce Nowej **41**
1.2 Termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Sicienku **42**
1.3 Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w Sicienku **43**
1.4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówiec **44**
1.5 Przebudowa i remont budynku WDK w Kruszynie **45**
Rozdział IV. Inwestycyjne w zakresie sportu, turystyki i rekreacji 46
1.1 Budowa boiska sportowego w miejscowości Wojnowo **48**
1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sicienku **49**

1.3 Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Kruszynie **50**
1.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łukowiec..... **52**
1.5 Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucińskiego Dużego w Wierzchucinku **55**
Rozdział V. Zakupy inwestycyjne..... 56
1.1 Zakup samochodu dostawczego..... **58**
1.2 Zakup pomp do ścieków **59**
Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego..... 60_Toc245777465
1.1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego **62**
Rozdział VII. Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2007 roku..... 63

Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca
1.2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gliszcz
1.3 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyn
1.4 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wierzchucinek - Trzemiętowo
1.5 Wykup odcinka sieci wodociągowej w Pawłówku
1.6 Budowa odcinka sieci wodociągowej wg trasy przebiegającej przez działki nr 26 i 25/1 w drodze gminnej i powiatowej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Osówiec
1.7 Budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 96/18 wraz z przyłączem do działki nr 96/40 w miejscowości Osówiec
1.8 Budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 141 wraz z przyłączem do działki nr 139/50 w miejscowości Osówiec
1.9 Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm wraz z przyłączami do działek w miejscowości Dąbrówka Nowa
1.10 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupowo
1.11 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Kruszyn
1.12 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gliszcz – Trzemiętowo
1.13 Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Teresin

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

2.1 Sieć wodociągowa Ø 90 mm	- 868 mb
2.2 Sieć wodociągowa Ø 32 mm	- 148 mb
2.3 Przyłącza wodociągowe	- 24 szt.
2.4 Przepompownia ścieków	- 1 szt.
2.5 Dokumentacje projektowe	- 6 szt.

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2007 roku: - 318.681,06 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2007	- 318.681,06 zł
3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy	- 266.920,06 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 42.000,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych	
Budżet Gminy	*Środki pozabudżetowe* *(Wpłaty mieszkańców)*
266.920,06 zł	42.000,00 zł
86,4 %	13,6 %





1.1 Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca

Założenia przedprojektowe

Rozbudowa i remont SUW w Osówcu, oraz budowa magistrali wodociągowej:

- Kompleksowy remont budynku stacji,
- Remont istniejącej studni głębinowej,
- Nowy odwiert głębinowy,
- Budowa zbiorników retencyjnych,
- Budowa magistrali wodociągowej Ø 280.

Przebieg inwestycji

Autorem dokumentacji projektowej było:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIMEX”
ul. Albatrosowa 11,
85 – 436 Bydgoszcz

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
130.682,76 zł	120.921,76 zł	100	0,00	0

Dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę sieci wodociągowej na odcinku Wojnowo – Dąbrówka Nowa – Osówiec oraz remont SUW w Wojnowie i rozbudowę SUW w miejscowości Osówiec.

Inwestycja przeniesiona na 2008 rok

1.2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gliszcz

Założenia przedprojektowe

Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm zabezpieczający dostawę wody do budynków mieszkalnych oraz wykonanie przyłączy do działek z opomiarowaniem poboru wody w studzienkach.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:

Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko

Efekt rzeczowy inwestycji

- Sieć wodociągowa Ø 90 mm – 550,5 mb,
- 17 przyłączy Ø 32 mm – 120,00 mb.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

61.403,90 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe (wpłaty mieszkańców)**	**%**
61.403,90 zł	27.403,90 zł	45	34.000,00 zł	55



1.3 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyn

Założenia przedprojektowe

Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o śr. Ø 90 mm zabezpieczającej dostawę wody do budynków mieszkalnych oraz wykonanie przyłączy do działek wraz z opomiarowaniem poboru wody w studzienkach.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:

Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko

Efekt rzeczowy inwestycji

- Sieć wodociągowa Ø 90 mm – 169,5 mb,
- 4 przyłącza Ø 32 mm – 22,00 mb.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

21.095,30 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe (wpłaty mieszkańców)**	**%**
21.095,30 zł	13.095,30 zł	73	8.000,00 zł	27



1.4 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wierzchucinek – Trzemiętowo

Założenia przedprojektowe

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej zabezpieczającej dostawę wody do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyłączani do działek o nr 54 w Wierzchucinku, o nr 51 i 78/2 w Trzemiętowie.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą podkładu geodezyjnego było:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c.
85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 6

Efekt rzeczowy inwestycji

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych,
- Wykonano częściowo projekt techniczny.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

12.182,92 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
12.182,92 zł	12.182,92 zł	100	0,00 zł	0

1.5 Wykup odcinka sieci wodociągowej w Pawłówku

Założenia przedprojektowe

Wykup odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą był:
Inwestycję wykonał własnym staraniem i na koszt własny za zgodą Gminy p. Tomasz Rudewicz - właściciel działek.

Efekt rzeczowy inwestycji

- Sieć wodociągowa Ø 90 mm – 148 mb,
- 2 przyłącza wodociąg. Ø 32 mm - 6 mb,
- 1 przyłącze Ø 40 mm.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

8.000,00 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
8.000,00 zł	8.000,00 zł	100	0,00 zł	0

1.6 Budowa odcinka sieci wodociągowej wg trasy przebiegającej przez działki nr 26 i 25/1 w drodze gminnej i powiatowej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Osówiec

Założenia przedprojektowe

Projekt techniczny na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm wraz z 7 przyłączami do działek

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:

Projektowanie, Realizacja Instalacji, Sieci Sanitarnych, C.O. i Gazowych inż. Marian Stefanowski

Borkowo 21
88-100 Inowrocław

Efekt rzeczowy inwestycji

Projekt techniczny odcinka zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu zabudowy mieszkaniowej w Osówcu.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

2.254,30 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
2.254,30 zł	2.254,30 zł	100	0,00 zł	0

1.7 Budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 96/18 wraz z przyłączem do działki nr 96/40 w miejscowości Osówiec

Założenia przedprojektowe

Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej dł. 40 mb o śr. Ø 90 mm od istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w działce nr 96/18 oraz przyłącza do działki nr 96/40 wraz z opomiarowaniem poboru wody w studzience.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Projektowanie, Realizacja Instalacji, Sieci Sanitarnych, C.O. i Gazowych
inż. Marian Stefanowski
Borkowo 21
88-100 Inowrocław

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowa

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

2.202,80 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
2.202,80 zł	2.202,80 zł	0	0,00 zł	0

1.8 Budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 141 wraz z przyłączem do działki nr 139/50 w miejscowości Osówiec

Założenia przedprojektowe

Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o śr. Ø 90 mm łączący istniejącą sieć wodociągową usytuowaną w działce nr 141 z istniejącą siecią wodociągową w drodze gminnej oraz wykonanie przyłącza do działki nr 139/50 wraz z opomiarowaniem poboru wody w studzience.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Projektowanie, Realizacja Instalacji, Sieci Sanitarnych, C.O. i Gazowych
inż. Marian Stefanowski
Borkowo 21
88-100 Inowrocław

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

2.207,30 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
2.207,30 zł	2.207,30 zł	100	0,00 zł	0

1.9 Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm wraz z przyłączami do działek w miejscowości Dąbrówka Nowa

Założenia przedprojektowe

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej zabezpieczającej dostawę wody do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyłączani do kompleksu działek, przebieg trasy-wzdłuż dróg gminnych.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą mapy był:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c.

ul. Sobieskiego 6
85-060 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

4.792,65 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
4.792,65 zł	4.792,65 zł	100	0,00 zł	0

1.10 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupowo

Założenia przedprojektowe

Budowa odcinka sieci wodociągowej o śr. Ø 110 mm łączący gminną sieć wodociągową w Murucinie w działce nr 122 z siecią zaopatrywaną ze stacji Gospodarstwa Rolnego Krąpiewo Baza Słupowo zabezpieczający dostawę wody do budynków mieszkalnych.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą mapy było:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c.
ul. Sobieskiego 6
85-060 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

2.258,50 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
2.258,50 zł	2.258,50 zł	100	0,00 zł	0

1.11 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Kruszyn

Założenia przedprojektowe

Wybudowanie odcinka sieci śr. Ø 90 mm od istniejącej sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr 254 zabezpieczających dostawę wody do terenu zabudowy jednorodzinnej oraz przyłączy do działek wraz z opomiarowaniem poboru wody w studzience.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:

Projektowanie, Realizacja Instalacji, Sieci Sanitarnych, C.O. i Gazowych

inż. Marian Stefanowski
Borkowo 21
88-100 Inowrocław

Efekt rzeczowy inwestycji

Projekt techniczny odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

2.154,30 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
2.154,30 zł	2.154,30 zł	100	0,00 zł	0

1.12 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gliszcz – Trzemiętowo

Założenia przedprojektowe

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej zabezpieczającej dostawę wody do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyłączami do działek o nr ew.. 45/.. w Gliszczu i 32/.. w Trzemiętowie.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą mapy było:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c.
ul. Sobieskiego 6
85-060 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

12.189,30 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
12.189,30 zł	12.189,30 zł	100	0,00 zł	0

1.13 Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Teresin

Założenia przedprojektowe

Przywrócenie parametrów technicznych mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Teresinie poprzez remont urządzeń i obiektów wchodzących w ciąg technologiczny. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:
Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko

Efekt rzeczowy inwestycji

Wyremontowana biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Teresinie, w skład której wchodzą następujące obiekty:

- Przepompownia ścieków,
- Zbiornik Inhoffa,
- Złoże biologiczne (wymaga naprawy),
- Osadnik wtórny,
- Sieci przyobiektowe.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

53.500,00 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
53.500,00 zł	53.500,00 zł	100	0,00 zł	0

Rozdział II. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa – II etap
1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 50321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie
1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 50331C Wojnowo - Piotrkówko
1.4 Przebudowa drogi osiedlowej w Strzelewie
1.5 Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie - od drogi krajowej nr 10 do Szkoły Podstawowej
1.6 Modernizacja drogi do kąpieliska w Wierzchucinku (Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucińskiego Dużego w miejscowości Wierzchucinek)
1.7 Remont chodnika przy drogach powiatowych nr 1910C i 1528C w miejscowości Sicienko
1.8 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w miejscowości Gliszcz
1.9 Remont chodnika w ciągu drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Wierzchucinek
1.10 Remont drogi powiatowej nr 1532C Ugoda – Strzelewo
1.11 Wykonanie wiaty autobusowej w Goncarzewach

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

2.1 Droga gminna Kruszyn – Dąbrówka Nowa – II etap	- 1686,00 x 5 mb
2.2 Droga gminna nr 50321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie	- Dokumentacja
2.3 Droga gminna nr 50331C Wojnowo - Piotrkówko	- 1773,41 mb
2.4 Droga osiedlowej w Strzelewie	- 505,62 mb
2.5 Droga gminna w Kruszynie	- Dokumentacja
2.6 Modernizacja drogi do kąpieliska w Wierzchucinku	- Dokumentacja
2.7 Chodnik przy drogach powiatowych w miejscowości Sicienko	- 966,6 m^2
2.8 Chodnik w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gliszcz	- 669,29 m^2
2.9 Chodnik w ciągu drogi gminnej i powiatowej w Wierzchucinku	- 453,28 m^2
2.10 Droga powiatowa nr 1532C Ugoda – Strzelewo	- 2297,00 mb
2.11 Wiata autobusowa w Goncarzewach	- 1 szt

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2007 roku: - 2.444.349,57 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2007	- 2.444.349,57 zł
3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy	- 1.814.296,34 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 256.000,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie remontu i budowy dróg		
Budżet Gminy	*Środki z Powiatu*	*Środki z FOGR*
1.814.296,34 zł	200.000,00 zł	56.000,00 zł
87,6 %	9,7 %	2,7 %



1.1 Przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa – II etap

Założenia przedprojektowe

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej Nr 50315 C Kruszyn – Dąbrówka Nowa od km 0+650 do km 3+428,49.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych "DROGBUD"

ul. Młyńska 5

89 -100 Nakło n/Notecią

Efekt rzeczowy inwestycji

- Odcinek drogi gminnej nr G 50315 C o długości 1.686 mb. i szerokości 4,5 m z umocnionymi poboczami 2 x 0,5 m,
- Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej:

- warstwa wiążąca – 4 cm,
- warstwa ścieralna – 4 cm,
- oznakowanie pionowe.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

783.545,40 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
783.545,40 zł	783.545,40 zł	100	0,00 zł	0

Fot. 1. Przebudowany odcinek drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa

For. 2. Przebudowany odcinek drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa

1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 50321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie

Założenia przedprojektowe

Budowa drogi gminnej o nawierzchni z masy bitumicznej o szerokości pasa jezdni 5 mb, umocnione pobocza po obu stronach drogi, odwodnienie do rowów wzdłuż drogi oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Kazimierz Chojnacki
ul. Wyspowa 15
85435 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie przebudowy drogi.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

25.948,53 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
25.948,53 zł	25.948,53 zł	100	0,00 zł	0

1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 50331C Wojnowo - Piotrkówko

Założenia przedprojektowe

Wykorzystanie istniejącego pasa drogowego przy przebudowie. Projektowana jezdnia musi pokrywać się ze stanem istniejącym.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych "DROGBUD"
ul. Młyńska 5
89 -100 Nakło n/Notecią

Efekt rzeczowy inwestycji

Nowa nawierzchnia drogi Wojnowo – Piotrkówko na odcinku o dł. 1773,41 mb.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

681.426,46 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
681.426,46 zł	625.426,46 zł	92	56.000,00 zł	8



1.4 Przebudowa drogi osiedlowej w Strzelewie

Założenia przedprojektowe

Przebudowa drogi osiedlowej w Strzelewie na odcinku – od drogi krajowej nr 10 obok szkoły i osiedla mieszkaniowego do skrzyżowania z drogą gminną Strzelewo – Zielonczyn.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych "DROGBUD"
ul. Młyńska 5
89 -100 Nakło n/Notecią

Efekt rzeczowy inwestycji

Droga osiedlowa o długości 505,62 mb.- 2454,1 m^2 + 74m^2 na progach zwalniających.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

397.528,95 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
397.528,95 zł	397.528,95 zł	100	0,00 zł	0

Fot. 3. Przebudowany odcinek drogi osiedlowej w Strzelewie.

Fot. 4. Przebudowany odcinek drogi osiedlowej w Strzelewie.

1.5 Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie - od drogi krajowej nr 10 do Szkoły Podstawowej

Założenia przedprojektowe

Przebudowa drogi osiedlowej w Kruszynie na odcinku – od drogi krajowej nr 10 do szkoły.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Kazimierz Chojnacki
ul. Wyspowa 15, Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, ze zgłoszeniem wykonania robót do Starosty Bydgoskiego, który nie wniósł uwag i zastrzeżeń.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

7.452,44 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
7.452,44 zł	7.452,44 zł	100	0,00 zł	0

1.6 Modernizacja drogi do kąpieliska w Wierzchucinku (Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucińskiego Dużego w miejscowości Wierzchucinek)

Założenia przedprojektowe

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację inwestycji.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Pracownia Architektoniczna „ARUS”
ul. Pestalozziego 15
85-095 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację inwestycji.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

77.914,19 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
77.914,19 zł	77.914,19 zł	100	0,00	0

1.7 Remont chodnika przy drogach powiatowych nr 1910C i 1528C w miejscowości Sicienko

Założenia przedprojektowe

Wykonanie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, przepustu, obramowania z krawężników i obrzeży, warstwy podsypkowej, podbudowy, ścieku przykrawężnikowego, poręczy z rur ochronnych, nawierzchni zjazdów nawierzchni chodnika i parkingu z brukowej kostki betonowej.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:
POL-DRÓG Sp. z o.o.
ul. Młyńska 5
89 -100 Nakło n/Not.

Efekt rzeczowy inwestycji

Chodnik z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm, długości całkowitej 301,40 mb i szerokości 2 mb., w skład którego wchodzą następujące elementy:

- Nawierzchnia chodnika - 503,68 m^2,
- Nawierzchnia zjazdów - 137,50 m^2,
- Nawierzchnia parkingów – 325,42 m^2.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

206.195,95 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
206.195,95 zł	206.195,95 zł	100	0,00 zł	0

1.8 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w miejscowości Gliszcz

Założenia przedprojektowe

Remont chodnika w miejscowości Gliszcz usytuowanego po lewej stronie drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo na odcinku od km 9+680 do km 10+216.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:

Przedsiębiorstwo „EL – KAJO" Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27
85 – 079 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

- Chodnik z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm - 536 mb,
- Zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm - 133,29 m^2,
- Kanalizacja deszczowa.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

110.840,24 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
110.840,24 zł	10.840,24 zł	10	100.000,00 zł	90



Fot. 5. Chodnik z brukowej kostki betonowej w miejscowości Gliszcz.

Fot. 6. Chodnik z brukowej kostki betonowej w miejscowości Gliszcz.

1.9 Remont chodnika w ciągu drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Wierzchucinek

Założenia przedprojektowe

Remont chodnika w miejscowości Wierzchucinek usytuowanego po lewej stronie drogi Gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+372,93 oraz remont pieszo - jezdni przy świetlicy wiejskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+061,45.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD" Sp. z o.o.

ul. Piwnika Ponurego 1E
85-791 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

- Chodnik na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+372,93 z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm o długości 372,93 mb,
- Poręcze ochronne z rur Ø 60 – 32,5 mb,
- Zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm o powierzchni - 80,35 m^2,
- Pieszo jezdnia obok świetlicy wiejskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+061,45 z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm o długość - 61,45 mb.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

123.062,37 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
123.062,37 zł	123.062,37 zł	100	0,00 zł	0

Fot. 7. Chodnik z brukowej kostki betonowej w miejscowości Wierzchucinek.

Fot. 8. Chodnik z brukowej kostki betonowej w miejscowości Wierzchucinek.

1.10 Remont drogi powiatowej nr 1532C Ugoda – Strzelewo

Założenia przedprojektowe

Regeneracja nawierzchni z wykorzystaniem grysów i emulsji asfaltowej oraz ścinka poboczy.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót było:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych "DROGBUD"

ul. Młyńska 5

89 -100 Nakło n/Notecią

Efekt rzeczowy inwestycji

Regeneracja nawierzchni grysami i emulsją na odcinku od km 1+200 do km 1+400 oraz od km 2+240 do km 4+337 o dł. - 2297 mb, Ścinka poboczy o dł. - 4594 mb.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

103.435,43 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
103.435,43 zł	3.435,43 zł	3,3	100.000,00 zł	96,7



Fot. 9. Wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1532C Ugoda – Strzelewo.

Fot. 10. Wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1532C Ugoda – Strzelewo.

1.11 Wykonanie wiaty autobusowej w Goncarzewach

Założenia przedprojektowe

Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego.

Przebieg inwestycji

Dostawcą wiaty był:

Zakład Wielobranżowy SOPEL

ul. Epokowa 5

86-005 Białe Błota

Pracownicy Urzędu Gminy w Sicienku

Efekt rzeczowy inwestycji

Wiata o konstrukcji stalowej częściowo wypełnionej blachą trapezową i częściowo przeszkloną. Wykonano również utwardzenie nawierzchni przystanku poprzez ułożenie kostki brukowej.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

4.913,80 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
4.913,80 zł	4.913,80 zł	100	0,00 zł	0

Fot.11. Wiata autobusowa w miejscowości Goncarzewy

Fot. 12. Wiata autobusowa w miejscowości Goncarzewy

Rozdział III. Zadania inwestycyjne w zakresie obiektów kubaturowych

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi w Dąbrówce Nowej
1.2 Termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Sicienku
1.3 Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w Sicienku
1.4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówiec
1.5 Przebudowa i remont budynku WDK w Kruszynie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji

2.1 Droga gminna Kruszyn	- Dokumentacja
2.2 Termomodernizacja budynku	- Dokumentacja
2.3 Pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	- Pow. 45,6 m^2
2.4 Świetlica wiejska	- Dokumentacja
2.5 WDK w Strzelewie	- Dokumentacja

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2007 roku	**- 180.060,50 zł**
3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2007	- 180.060,50 zł
3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy	- 180.060,50 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych	
Budżet Gminy	*Środki pozabudżetowe*
180.060,50 zł	0,00 zł
100 %	0 %





1.1 Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi w Dąbrówce Nowej

Założenia przedprojektowe

Budynek komunalny 16-to lokalowy, działce lokalami socjalnymi na działce 131/10 w Dąbrówce Nowej.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Pracownia Architektoniczna „ARUS”
ul. Pestalozziego 15
85-095 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

34.542,70 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
34.542,70 zł	34.542,70 zł	100	0,00	0

1.2 Termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Sicienku

Założenia przedprojektowe

- Docieplenie ścian budynku Z.S. w Sicienku styropianem o grubości wynikającej z audytu energetycznego,
- Wymiana istniejących drewnianych okien i drzwi na stolarkę PCV,
- Wykonanie nowych opierzeń i obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- Remont instalacji odgromowej,
- Wykonanie nowej elewacji – tynk cienko-warstwowy.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji Projektowej:
„HYDROTERM" S.C.
Zygmunt Biernacki
ul. Grunwaldzka 235,
85 – 438 Bydgoszcz.

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa z audytem energetycznym i zgłoszenie zamiaru wykonania zadania przyjęte bez uwag przez Starostę Bydgoskiego.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

19.521,50 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
19.521,50 zł	19.521,50 zł	100	0,00	0

1.3 Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w Sicienku

Założenia przedprojektowe

Zmiany adaptacyjne tylko wewnątrz budynku, gabinet przystosować na potrzeby indywidualnej praktyki lekarskiej (stomatologicznej).W obiekcie wydzielić pomieszczenia, ogrzewanie i c.w.u. z istniejącego przyłącza gazu, woda, energia i kanalizacja z istniejących przyłączy.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót był:
Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko

Efekt rzeczowy inwestycji

Pomieszczenia na gabinet stomatologiczny o łącznej powierzchni użytkowej 45,6m^2, w skład którego wchodzi:

- Gabinet stomatologiczny,
- Poczekalnia dla pacjentów,
- Sanitariat dla pacjentów,
- Sanitariat dla personelu,
- Zaplecze gospodarczo – socjalne.

Wyposażenie:

- Wewnętrzna instalacja elektryczna,
- Wewnętrzna instalacja wod-kan,
- Instalacja sprężonego powietrza,
- Wewnętrzna instalacja gazowa,
- Wewnętrzna instalacja c.o i c.w.u,
- Dwufunkcyjny, kondensacyjny piec gazowy.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

57.498,00 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
57.498,00 zł	57.498,00 zł	100	0,00	0

1.4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówiec

Założenia przedprojektowe

- Budynek świetlicy wiejskiej na działce,
- Boisko sportowe wielofunkcyjne ogólnie dostępne na działce,
- Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu działki.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji Projektowej:
Pracownia Architektoniczna „ ARUS”
ul. Pestalozziego 15,
85-095 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację inwestycji.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

31.896,80 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
31.896,80 zł	31.896,80 zł	100	0,00	0

1.5 Przebudowa i remont budynku WDK w Kruszynie

Założenia przedprojektowe

Remont wraz z rozbudową obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie, w który m.in. znajduje się Wiejski Dom Kultury obejmuje:

- Wykonanie koncepcji – wizualizacji architektonicznej całego budynku,
- Zaprojektowanie nowych zewnętrznych elementów architektonicznych zmieniających ogólny wizerunek budynku,
- Kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń oraz wszystkich wewnętrznych instalacji wchodzących w skład WDK,
- Instalacje zewnętrzne bez zmian.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Pracownia Architektoniczna „ ARUS”
ul. Pestalozziego 15
85-095 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację inwestycji.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

36.601,50 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
36.601,50 zł	36.601,50 zł	100	0,00	0

Rozdział IV. Inwestycyjne w zakresie sportu, turystyki i rekreacji

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Budowa boiska sportowego w miejscowości Wojnowo
1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sicienku
1.3 Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Kruszynie
1.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łukowiec
1.5 Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucińskiego Dużego w Wierzchucinku

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji

2.1 Boisko sportowe w Wojnowoie	- Dokumentacja
2.2 Boisko wielofunkcyjne w Sicienku	- Pow. 22 x 44 mb
2.3 Boisko wielofunkcyjne w Kruszynie	- Pow. 20 x 40 mb
2.4 Boisko wielofunkcyjne w Łukowcu	- Pow. 14 x 28 mb
2.5 Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora	- Dokumentacja

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2007 roku	**- 590.259,26 zł**
3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2007	- 590.259,26 zł
3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy	- 333.500,98 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 145.560,68 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu, turystyki i rekreacji		
Budżet Gminy	*Ministerstwo Sportu i Turystyki*	*GOK w Sicienko*
333.500,98 zł	142.632,68	2.928,00 zł
69,2 %	29,6 %	1,2 %





1.1 Budowa boiska sportowego w miejscowości Wojnowo

Założenia przedprojektowe

Budowa boiska sportowego przeznaczonego do gry w piłkę nożną oraz uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych:

- Boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x60 m,
- Bieżnia lekkoatletyczna sześciotorowa o długości 400mb,
- Bieżnia do biegów sprinterskich ośmiotorowa o długości 100 mb,
- Miejsca do uprawiania lekkoatletycznych dyscyplin technicznych.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:
Kazimierz Chojnacki
ul. Wyspowa 15
Bydgoszcz

Wykonawcą robót był:
Zakład Maszyn Budowlanych „MASZBUD" Sp. z o.o.
ul. Witebska 1a
85-759 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Wyrównany i wykorytowany teren pod płytę boiska o powierzchni 12.880 m^2.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

22.681,60 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
22.681,60 zł	22.681,60 zł	100	0,00	0

1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sicienku

Założenia przedprojektowe

- Wybudować boisko wielofunkcyjne,
- Wyposażenie umożliwiające grę w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę,
- Ogrodzenie z bramą i furtką.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót było:
Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN”
ul. Gdańska 27, 85-435 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

- Boisko o wym. 22 x 44 m o naw. z masy akrylowej, wyposażenie w stały sprzęt sportowy,
- Ogrodzenie na całym obwodzie boiska o wysokości 4 m,
- Plac z brukowej kostki betonowej o powierzchni 500 m^2.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

268.845,76 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe (Ministerstwo Sportu i Turystyki)**	**%**
268.845,76 zł	205.692,09 zł	76,5	63.153,67 zł	23,5



Fot. 13. Boisko wielofunkcyjne w Sicienku

Fot. 14. Płyta boiska wielofunkcyjnego w Sicienku

1.3 Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Kruszynie

Założenia przedprojektowe

- Boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne,
- Wymiary boiska 20 x 40 mb,
- Nawierzchnia – akryl 5-cio warstwowy w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem,
- Chodnik i opaska sanitarna z polbruku,
- Piłkochwyty – 4m,
- Siedziska dla zawodników – 30 szt.,
- Stały sprzęt sportowy.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót było:
Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN”
ul. Gdańska 27
85-435 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Taki sam jak przy założeniach przedprojektowych.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

170.928,01 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe** (Ministerstwo Sportu i Turystyki i GOK w Sicienku)	**%**
170.928,01 zł	88.521,00 zł	51,8	82.407,01 zł	48,2



Fot. 15. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Kruszyn.

Fot. 16. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Kruszyn.

1.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łukowiec

Założenia przedprojektowe

- Boisko o wymiarach 14 x 28mb,
- Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
- Chodnik od drogi powiatowej do granicy boiska z brukowej kostki betonowej,
- Stały sprzęt sportowy umożliwiający grę w piłkę ręczna, mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę,
- Bramki do piłki ręcznej zespolone z tablicami i koszami do koszykówki w wersji „antywandal”.

Efekt rzeczowy inwestycji

Taki sam jak przy założeniach przedprojektowych.

Przebieg inwestycji

Wykonawcą robót było:

Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN”
ul. Gdańska 27, 85-435 Bydgoszcz

P.W. ART.-BUD Jan Lachowski
ul. Gdańska 27, Bydgoszcz

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

49.889,70 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
49.889,70 zł	49.889,70 zł	100	0,00 zł	0

Fot. 17. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Łukowiec.

Fot. 18. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Łukowiec.

1.5 Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucińskiego Dużego w Wierzchucinku

Założenia przedprojektowe

Dokumentacja kosztorysowo – projektowa na turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucinickiego dużego.

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji Projektowej:
Pracownia Architektoniczna „ ARUS”
ul. Pestalozziego 15,
85-095 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację inwestycji.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

77.914,19 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
77.914,19 zł	77.914,19 zł	100	0,00	0

Rozdział V. Zakupy inwestycyjne

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Zakup samochodu dostawczego
1.2 Zakup pomp do ścieków

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji

2.1 Zakup samochodu dostawczego	- Peugeot Furgon
2.2 Zakup pomp do ścieków	- Pompy

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2007 roku	**- 56.567,64 zł**
3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2007	- 56.567,64 zł
3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy	- 56.567,64 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania zakupów inwestycyjnych	
Budżet Gminy	*Środki pozabudżetowe*
56.567,64 zł	0,00
100 %	0 %





1.1 Zakup samochodu dostawczego

Założenia przedprojektowe

- Samochód dostawczy typu Furgon, skrzynia ładunkowa pod plandeką lub oblachowana,
- Możliwość przewozu, co najmniej 3 osób w kabinie,
- Silnik na olej napędowy,
- Rok produkcji nie starszy niż 2000.

Przebieg inwestycji

Dostawcą samochodu był:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOZGAN”

ul. Fordońska 122, Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

Samochód dostawczy PEUGEOT 2420 Furgon:

- Rok produkcji – 2000,
- Nr VIN - VF3231A5215897784,
- Pojemność silnika - 2446 cm^3,
- Liczba miejsc – 3,
- Dopuszczalna masa cał. - 2800 kg.

Samochód został zarejestrowany pod nr rejestracyjnym CBY 40 UL.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

28.188,00 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
28.188,00 zł	28.188,00 zł	100	0,00	0

1.2 Zakup pomp do ścieków

Założenia przedprojektowe

Zakup pomp do ścieków o następujących parametrach:

- Pompa ściekowa ABS, silnik S30/2 o mocy 3,6 KW, wirnik z wolnym przelotem – 70 mm - szt. 1,
- Pompa zatapialna FLYGT, 232 MT, moc silnika 1,7 KW – szt. 1,
- Pompa zatapialna FLYGT, typ 3085.181, 460 MT, moc silnika 2,0 KW, sz. – 2.

Przebieg inwestycji

Dostawcą pomp był:

1. EAG Zakład Usługowo Handlowo -Produkcyjny
ul. Gdańska 8, 83 – 031 Żukczyn

2. MBK - Serwis Mieczysław Kowalik
ul. Rdestowa 65/67, 81- 577 Gdynia

Efekt rzeczowy inwestycji

- Pompa ściekowa ABS, silnik S30/2 o mocy 3,6 KW, wirnik z wolnym przelotem – 70 mm - szt.1,
- Pompa zatapialna FLYGT, 232 MT, moc silnika 1,7 KW, szt. – 1,
- Pompa zatapialna FLYGT, 460 MT, moc silnika 2,0 KW, szt. – 2.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

28.379,64 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
28.379,64 zł	28.379,64 zł	100	0,00	0

Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji

2.1 Óświetlenie uliczne	- Dokumentacja

3. Wartość zrealizowanych inwestycji w 2007 roku	**- 8.301,74 zł**
3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2007	- 8.301,74 zł
3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy	- 902,80 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe	- 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego	
Budżet Gminy	*Środki pozabudżetowe*
8.301,74 zł	0,00 zł
100 %	0 %



1.1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Założenia przedprojektowe

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sicienko, zwiększenie o ok. 100 nowych pkt. świetlnych, lokalizację nowych pkt. świetlnych uzgodnić z Radami Sołeckimi

Przebieg inwestycji

Autor dokumentacji projektowej:

VOLT – AMPER
Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie
ul. Łomżyńska 49/27
85-863 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

- Dokumentacje projektowe z pozwoleniami na budowę na wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w Strzelenie, Janinie i Sicienku (ul. Nakielska),
- Mapa syt-wys. dla rozbudowy oświetlenia w Kruszynie,
- Dwa punkty świetlne przy drodze powiatowej we wsi Goncarzewy,
- Jeden punkt świetlny we wsi Sitno.

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

8.301,74 zł

Struktura finansowania zadania				
Wartość całkowita	**Budżet Gminy**	**%**	**Środki pozabudżetowe**	**%**
8.301,74 zł	8.301,74 zł	100	0,00	0

Rozdział VII. Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2007 roku

Struktura finansowania inwestycji w 2007 roku		
Struktura finansowania	***Wartość brutto (zł)***	***Udział (%)***
Wartość całkowita	**3.598.219,77**	**100**
Gmina	2.652.248,32	85,7
Starostwo Powiatowe	200.000,00	6,5
Ministerstwo Sportu i Turystyki	142.632,68	4,6
FOGR	56.000,00	1,8
Wpłaty mieszkańców	42.000,00	1,3
GOK w Sicienku	2.928,00	0,1



Rozliczenie Wydatków Inwestycyjnych Poniesionych w Roku 2007

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita (zł)	Koszt poniesiony w roku 2007 (zł)		Uwagi
				Budżet Gminy	Środki pozabudżet.	
1	2	3	4	5	6	7
I	INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE					
1	Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca	2006 -	130.682,76	120.921,76	0,00	Dokumentacja Techniczna
2	Budowa wodociągu w Gliszczu	2007	61.403,90	27.403,90	34.000,00	Wpłaty mieszkańców Zakończono
3	Budowa wodociągu w Kruszynie	2007	21.095,30	13.095,30	8.000,00	Wpłaty mieszkańców Zakończono
4	Budowa wodociągu Wierzchucinek - Trzemiętowo	2007	3.757,03 12.182,92	3.757,03 12.182,92	0,00 0,00	Wykonano częściowo PT i odstąpiono od realizacji z powodu braku zgody właściciela działki. Mapa syt-wys do celów projektowych na zmienioną trasę sieci.
5	Wykup sieci wodociągowej w Pawłówku	2007	8.000,00	8.000,00	0,00	Zakończono
6	Budowa wodociągu w Osówcu dz. nr 26 i 25/21 (Osówiec II)	2007-	2.254,30	2.254,30	0,00	Dokumentacja Techniczna
7	Budowa wodociągu w Osówcu dz. nr 96/40 (Osówiec III)	2007-	2.202,80	2.202,80	0,00	Dokumentacja Techniczna
8	Budowa wodociągu w Osówcu – połączenie sieci w	2007-	2.207,30	2.207,30	0,00	Dokumentacja Techniczna

	dz. nr 140 z siecią w dz. nr 141z przyłączem do 139/50					
9	Budowa wodociągu w Dąbrówce Nowej dz. nr 207 i 208 – Głowacka, Górny	2007-	4.792,65	4.792,65	0,00	Mapa syt-wys do celów projektowych
10	Budowa wodociągu w Słupowie	2007-	2.258,50	2.258,50	0,00	Mapa syt-wys do celów projektowych
11	Budowa wodociągu w Kruszynie- dz. przyległe do drogi nr 252/12	2007-	2.154,30	2.154,30	0,00	Dokumentacja Techniczna
12	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gliszczu i Trzemiętowie	2007-	12.189,30	12.189,30	0,00	Mapa syt-wys do celów projektowych
13	Remont oczyszczalni ścieków w Teresinie	2007 -	53.500,00	53.500,00	0,00	Zakończono I etap Pozostał do wykonania remont złoża biologicznego
X	**Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne**		**318.681,06**	**266.920,06**	**42.000,00**	
II	**INWESTYCJE DROGOWE**					
1	Przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa – II etap	2003-2007	783.545,40	347.371,50	0,00	Pozostał do wykonania odcinek przez las
2	Przebudowa drogi gminnej Gliszcz – Jezioro Słupowskie	2006 -	25.948,53	47,00	0,00	
3	Przebudowa drogi gminnej Wojnowo- Piotrkówko	2007	681.426,46	625.426,46	56.000,00	FOGR Zakończono
4	Przebudowa drogi osiedlowej w Strzelewie	2007	397.528,95	397.528,95	0,00	Zakończono
5	Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie	2007 -	7.452,44	7.452,44	0,00	Dokumentacja Techniczna
6	Modernizacja drogi do kąpieliska w Wierzchucinku	2007	0,00	0,00	0,00	Włączono do zadania- Turystyczne zagosp....
7	Remont chodnika w Sicienku	2007	206.195,95	206.195,95	0,00	Zakończono

8	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gliszcz	2006-2007	110.840,24	104.490,94	100.000,00	Starosta Bydgoski Zakończone
9	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Wierzchucinek	2006 - 2007	123.062,37	117.433,87	0,00	Zakończone
10	Remont Drogi Powiatowej nr 1532C Ugoda – Strzelewo (od km 1+200 do km 1+400 i od km 2+240 do km 4+337)	2007	103.435,43	3.435,43	100.000,00	Starosta Bydgoski Zakończone
11	Wykonanie wiaty autobusowej	2007	4.913,80	4.913,80	0,00	Wieś Goncarzewy Zakończone
X	**Razem inwestycje drogowe**		**2.444.349,57**	**1.814.296,34**	**256.000,00**	
III	**INWESTYCJE KUBATUROWE**					
1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi w Dąbrówce Nowej	2007 -	34.542,70	34.542,70	0,00	Dokumentacja Techniczna
2	Termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Sicienku	2007 –	19.521,50	19.521,50	0,00	Dokumentacja Techniczna
3	Rozbudowa Zespołu Szkół w Wojnowie	2007	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono
4	Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny	2007	57.498,00	57.498,00	0,00	Zakończone
5	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	2007 -	31.896,80	31.896,80	0,00	Dokumentacja Techniczna
6	Przebudowa i remont budynku WDK w Kruszynie	2007 -	36.601,50	36.601,50	0,00	Dokumentacja Techniczna
X	**Razem inwestycje kubaturowe**		**180.060,50**	**180.060,50**	**0,00**	
IV	**INWESTYCJE W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI**					
1	Budowa boiska sportowego w Wojnowie	2006 -	22.681,60	0,00	0,00	Przeniesiono na 2008

2	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego w Sicienku	2007 -	268.845,76	205.692,09	63.153,67	Minister Sportu Przeniesiono na 2008
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Kruszynie	2006 - 2007	170.928,01	5,00	79.479,01 2.928,00	Minister Sportu GOK w Sicienku Zakończono
4	Budowa boska wielofunkcyjnego w Łukowcu	2007	49.889,70	49.889,70	0,00	Zakończone
5	Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Wierzchucinieckiego Dużego w Wierzchucinku.	2007 -	77.914,19	77.914,19	0,00	Dokumentacja Techniczna
X	**Razem inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji**		**590.259,26**	**333.500,98**	**145.560,68**	
V	**ZAKUPY INWESTYCYJNE**					
1	Zakup samochodu dostawczego	2007	28.188,00	28.188,00	0,00	Zakończone
2	Zakup pomp do ścieków	2007	28.379,64	28.379,64	0,00	Zakończono
X	**Razem zakupy inwestycyjne**		**56.567,64**	**56.567,64**	**0,00**	
VI	**OŚWIETLENIE ULICZNE**					
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2006 -	8.301,74	902,80	0,00	Przeniesiono na 2008
X	**RAZEM INWESTYCJE W 2007 ROKU**		**3.598.219,77**	**2.652.248,32**	**443.560,68**	**–**

Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrorecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju

Autorzy: Krzysztof Kula
Marcin Szczepański